



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO l’articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, che prevede la nomina del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell’articolo 4-*bis* del citato decreto-legge n. 92 del 2024, secondo il quale “*il commissario straordinario redige, entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresì l’elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale di cui al comma 11. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze*”;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali*” che, al comma 2, prevede l’assegnazione di 40 milioni di euro per l’anno 2025 e di 18 milioni di euro per l’anno 2027, da destinare agli interventi di cui al citato articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, a completamento del quadro finanziario necessario all’attuazione del programma predisposto dal Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 settembre 2024, concernente la nomina del dott. Marco Doglio quale Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria ai sensi del citato l’articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2024;

VISTA la nota prot. 7646.E del 24 febbraio 2025, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso all’Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia il Programma dettagliato degli interventi, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 92 del 2024, ai fini del successivo *iter* presso le competenti amministrazioni;

VISTA la nota prot. 7879.U del 25 febbraio 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della giustizia ha trasmesso il Programma dettagliato degli interventi predisposto dal Commissario straordinario dell’edilizia penitenziaria al Capo di Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze e al Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l’acquisizione del





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

concerto ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'approvazione del Programma;

VISTA la nota prot. 10618 del 26 marzo 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso parere favorevole all'adozione del suddetto decreto, subordinatamente alle modifiche del Programma proposte dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative trasmesse con nota prot. 4851 del 24 marzo 2025;

VISTA la nota prot. 24813.U del 3 luglio 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della giustizia, d'ordine del Ministro, ha trasmesso la proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione del programma dettagliato degli interventi predisposto dal Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, che recepisce le modifiche e le integrazioni richieste dalle amministrazioni concertanti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

SU PROPOSTA del Ministro della giustizia;

DI CONCERTO con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

ART. 1

(Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112)

1. Ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è approvato il programma dettagliato degli interventi predisposto dal Commissario Straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

CARLO
NORDIO
07.07.2025
20:21:25
GMT+02:00

MANTOVANO
ALFREDO
PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
09.07.2025
15:57:33
GMT+02:00





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Matteo Salvini
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
08.07.2025 09:38:25
GMT+01:00

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Firmato digitalmente da

Giancarlo Giorgetti

2025-07-07 17:17:58 +0200






Commissario Straordinario per l'Edilizia Penitenziaria

Programma dettagliato degli interventi art 4 bis DL 92/2024 convertito,
con modificazioni, dalla L. 112 /2024 e ss.mm.ii.

*Misure urgenti in materia di giustizia coordinato con la legge di
conversione 23 gennaio 2025, n.4*



Sommario:	1
1 Premessa	3
1.1 <i>Documento ricognitivo degli interventi a cura del DAP prodotto in data 31.12.2024</i>	4
1.1.1 Elenco interventi programmati / in corso già integralmente di competenza del DAP *	5
1.2 <i>Documento ricognitivo degli interventi a cura del DGMC prodotto in data 31.12.2024</i>	32
1.2.1 Elenco interventi programmati / in corso di competenza del DGMC.....	33
1.3 <i>Documento ricognitivo degli interventi a cura del MIT prodotto in data 31.12.2024</i>	43
1.3.1 Elenco interventi programmati / in corso già integralmente finanziati MIT	43
2 Definizione del quadro esigenziale	52
2.1 <i>Quadro esigenziale</i>	52
2.2 <i>Obiettivi</i>	56
3 Quadro giuridico di riferimento	58
4 Struttura organizzativa	62
5 Programma degli interventi	64
5.1 <i>Risorse DAP</i>	65
5.2 <i>Risorse/Fabbisogni anni 2025/2026/2027</i>	66
5.3 <i>Fabbisogni/Coperture anno 2025</i>	68
5.4 <i>Fabbisogni/Coperture anno 2026</i>	69
5.5 <i>Fabbisogni/Coperture anno 2027</i>	70
6 Le 4 Linee Di Attività Del Programma Carceri 2025-2027	71
7 Elenco interventi Programma Carceri 2025 – 2027	72
7.1 <i>Linea 1 – Interventi programmati/in corso (utilizzo poteri commissariali)</i>	72
7.1.1 Elenco interventi, risorse finanziate e durata (documento inviato dal DAP in data 12.12.2024)	74
7.1.2 Schede intervento e Cronoprogramma interventi – Interventi programmati/in corso.....	75
7.2 <i>Linea 2 – Ampliamenti delle strutture esistenti</i>	89
7.2.1 Elenco interventi, risorse finanziate e durata (documento inviato dal DAP in data 31.12.2024)	91
7.2.2 Schede intervento	92
7.2.3 Cronoprogramma Interventi - Moduli detentivi e Nuovi padiglioni.....	113
7.3 <i>Linea 3 – Ottimizzazione camere e caserme della polizia penitenziaria</i>	114
7.3.1 Cronoprogramma Procedurale – Accordo Quadro	117

7.4	<i>Linea 4 – Piattaforma digitale nazionale per il censimento delle strutture penitenziarie e potenziale valorizzazione di alcuni degli stessi</i>	118
7.4.1	Step 1: Ricognizione del patrimonio esistente – implementazione piattaforma digitale (2025)	119
7.4.2	Step 2: Avvio della piattaforma con funzionalità gestionali (2026).....	120
7.4.3	Step 3: Avvio del processo di valorizzazione/sostituzione (2026/2027)	121
8	Conclusioni	123
8.1	<i>Posti detentivi complessivi al 31.12.2024 con incremento interventi del Programma del Commissario 2025-2027</i>	124
8.2	<i>Posti detentivi complessivi al 31.12.2024 con incremento interventi in corso/programmati a cura del DAP/DGMC/MIT/Commissario anni 2025-2027</i>	125

1 Premessa

Il presente Programma dettagliato, redatto dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112 e successivamente modificato dal Decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla Legge 23 gennaio 2025, n. 4, si basa sui dati resi disponibili dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ("DAP"), dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ("DGMC") e dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti ("MIT").

Il sovraffollamento degli istituti di detenzione costituisce un fenomeno che contraddistingue il sistema carcerario con carattere di endemicità. L'aumento del numero di detenuti, difatti, non è stato bilanciato da un corrispondente adeguamento della capienza delle strutture detentive, con conseguenze suscettibili di produrre un forte impatto sulle condizioni di vita dei detenuti in termini di scostamento dagli standard di dignità sanciti dalla Costituzione (art. 27), da alcuni trattati internazionali¹ nonché dalla normativa di rango primario (artt. 1 e 35 *ter*, l. 26 luglio 1975, n. 354 e, per quanto riguarda l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, art. 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121). Ad esempio, in un recentissimo studio², il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ha ipotizzato che all'aumentare del sovraffollamento si possa associare un incremento degli eventi critici ed in particolare di quelli che, più di altri, sono espressione del disagio detentivo, quali atti di aggressione, autolesionismo, suicidio, tentativi di suicidio, omicidio, aggressioni fisiche al personale di Polizia Penitenziaria e al personale amministrativo.

Nel pianificare e attuare gli interventi previsti nel Programma Carceri 2025-2027, sarà tenuto in considerazione come gli stessi possano contribuire concretamente al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione detenuta, riguardo anche all'impatto umano e sociale sulla stessa, favorendo ambienti più vivibili, sicuri e conformi ai principi di dignità e rispetto dei diritti fondamentali, così da incidere positivamente tanto sulla vita dei detenuti quanto sulla sicurezza della collettività.

¹ *In primis*, la Cedu, per la cui violazione, in particolare dell'art. 3, l'Italia è già stata condannata con riferimento alle condizioni dei detenuti, es. Corte EDU, Sez. II, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e a. c. Italia

² Studio aggiornato al 25 novembre 2024 degli eventi suicidari negli istituti penitenziari ed analisi dei dati sul sistema penitenziario, <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/143fd4c308913dd9f021f4d2c25f5ae7.pdf>

1.1 Documento ricognitivo degli interventi a cura del DAP prodotto in data 31.12.2024

Il Programma intende perseguire un duplice obiettivo aumentare la capacità ricettiva ed dotare il DAP sia di metodologie per ottimizzare la capacità delle strutture esistenti sia di strumenti rivolti a pianificare e programmare nel tempo le manutenzioni ordinarie e le manutenzioni straordinarie delle strutture definendo tempi e costi relativi per poter chiedere le conseguenti coperture finanziarie.

Le competenze in materia di edilizia penitenziaria, all'interno del DAP, sono esercitate dall'Ufficio III - Coordinamento tecnico e gestione beni immobili – della Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Tali competenze, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 del d.m. 10 dicembre 2023, sono così declinate:

- programmazione, progettazione, pianificazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione, anche in raccordo con le altre Direzioni generali dell'Amministrazione e con i Provveditorati;
- gestione dell'edilizia residenziale dell'Amministrazione, salvo delega del Direttore Generale in favore dei Provveditorati interessati;
- attività di analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie di competenza.

Attualmente l'ufficio competente è titolare di circa 134 procedimenti relativi ad interventi di riqualificazione edilizia, impiantistica ed energetica. Tali interventi sono progressivamente finanziati attraverso appositi capitoli di bilancio del Ministero della Giustizia (capitolo 7300 e capitolo 7301).

Di seguito si riporta l'elenco di tali procedimenti:

1.1.1 Elenco interventi programmati / in corso già integralmente di competenza del DAP *

*Risorse pluriennali 2025-2027 del Ministero della Giustizia

**Provveditorati

N.	PRAP**	ISTITUTO PENITENZIARIO	CUP	OGGETTO	IMPORTO Q.E. (€)	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCEDIMENTO - 2024	CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE
1	CALABRIA	CC CASTROVILLARI	J52J22000050001	Ristrutturazione con adeguamento al DPR 230/2000 di un reparto detenitivo 1° Lotto (corpo C, lato A e reparto isolamento corpo G)	1.629.076	Progetto Esecutivo Validato PE Approvato dalla SA in data 29.01.2025	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 242 Collaudo 180 557 gg = 19 mesi
2	CALABRIA	CC CATANZARO	J62J23000080001	Ristrutturazione con adeguamento al DPR 230/2000 di un reparto detenitivo 2° Lotto (ala dx, padiglione Alta sicurezza)	2.368.000	PFTE Approvato dalla SA in data 21.01.2025 Stipulato contratto per il servizio di Progettazione Esecutiva in data 11.12.2024	Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 361 Collaudo 180 796 gg = 27 mesi
3	CALABRIA	CC CATANZARO	Non ancora richiesto	Intervento di manutenzione straordinaria - Caserma Agenti	2.000.000	In corso di definizione la nomina del gruppo di lavoro	Doc. A base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 285 Collaudo 180 915 gg = 31 mesi
4	CALABRIA	CC COSENZA	Non ancora richiesto	Manutenzione straordinaria muro di cinta	2.400.000	In corso la redazione del PFTE	Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30

							Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 400 Collaudo 180 1000 gg = 33 mesi
5	CALABRIA	CC VIBO VALENTIA	J44C23000270001	Manutenzione straordinaria coperture reparti detenuti	800.000	In corso di definizione la nomina del gruppo di lavoro	Doc. A base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 114 Collaudo 180 744 gg = 25 mesi
6	CALABRIA	CC CATANZARO	Non ancora richiesto	Ristrutturazione degli alloggi demaniali	700.000	Redatto DOCFAP Determina di affidamento per servizio di progettazione PFTE e PE 16.01.2025	PFTE 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 300 Collaudo 180 990 gg = 33 mesi
7	CAMPANIA	CC ARIANO IRPINO	J94C22000280001	Interventi di efficientamento energetico	1.500.000	Conclusa la verifica della progettazione esecutiva	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 450 Collaudo 180 765 gg = 26 mesi
8	CAMPANIA	CC AVELLINO		Interventi di efficientamento energetico	2.000.000	In fase di redazione il Quadro Esigenziale	Doc. A base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90

			J34C22001230001				Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 500 Collaudo 180 1130 gg = 38 mesi
9	CAMPANIA	CC BENEVENTO	J82J22000130001	Realizzazione e adeguamento impianti tecnologici di sicurezza interni ed esterni e sala regia	1.200.000	In fase di redazione il Documento di Indirizzo alla Progettazione	Doc. A base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 400 Collaudo 180 1030 gg = 34 mesi
10	CAMPANIA	CC NAPOLI SECONDIGLIANO	J67H21003120001	Realizzazione e adeguamento degli impianti tecnologici di sicurezza interni ed esterni e sala regia	1.200.000	In fase di redazione il Documento di Indirizzo alla Progettazione	Doc. A base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 400 Collaudo 180 1030 gg = 34 mesi
11	CAMPANIA	CC S. MARIA CAPUA VETERE	J97H21001540001	Realizzazione e adeguamento impianti tecnologici di sicurezza interni ed esterni e sala regia	1.200.000	In fase di redazione il Documento di Indirizzo alla Progettazione	Doc. A base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90

							Esecuzione lavori 400 Collaudo 180 1030 gg = 34 mesi
12	CAMPANIA	CC S. MARIA CAPUA VETERE	J92J22000120001	Manutenzione straordinaria con adeguamento al DPR 230/2000 del padiglione "Tevere"	1.500.000	Progetto esecutivo in fase di verifica	Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 500 Collaudo 180 845 gg = 28 mesi
13	CAMPANIA	CC S. MARIA CAPUA VETERE	J92J22000130001	Rifacimento delle coperture di vari edifici - III lotto	1.000.000	Gara dei lavori in corso	Esecuzione lavori 365 Collaudo 180 gg 545 gg = 18 mesi
14	CAMPANIA	CC SALERNO	J54C22001290001	Interventi di efficientamento energetico	2.000.000	Diagnosi energetica conclusa	Doc. A base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 500 Collaudo 180 1130 gg = 38 mesi
15	CAMPANIA	CC SALERNO	J57H21001500001	Ristrutturazione del primo reparto detentivo con adeguamento al DPR 230/2000	2.500.000	Gara in corso per l'affidamento del PFTE	PFTE 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 550 Collaudo 180 1240 gg = 41 mesi
16	CAMPANIA	CR AVERSA		Consolidamento strutturale del reparto 9°	2.000.000	In fase di redazione il Documento di Indirizzo alla Progettazione	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15

			J32J22000110001				Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 500 Collaudo 180 1130 gg = 38 mesi
17	CAMPANIA	CR CARINOLA	J67H21003030001	Ristrutturazione del I reparto detentivo sezione B lato dx con adeguamento al DPR 230/2000	1.000.000	Progetto Esecutivo in corso di redazione	Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 300 Collaudo 180 645 gg = 22 mesi
18	CAMPANIA	CR CARINOLA	J64B20000360001	Ampliamento sezioni art. 21	500.000	Lavori ultimati in attesa di certificato di regolare esecuzione	Collaudo/CRE 90 90 gg = 3 mesi
19	CAMPANIA	CR CARINOLA	J61H16000100001	Ristrutturazione di due sezioni detentive con adeguamento al DPR 230/2000 - III lotto	2.689.557	In corso le attività propedeutiche all'aggiudicazione dei lavori	Esecuzione lavori 270 Collaudo 180 450 gg = 15 mesi
20	CAMPANIA	CR CARINOLA	J64C22000010001	Interventi di efficientamento energetico	1.500.000	Gara per l'affidamento dei lavori in corso	Esecuzione lavori 300 Collaudo 180 480 gg = 16 mesi
21	CAMPANIA	CR NAPOLI POGGIOREALE	J66F19000040001	Ristrutturazione dei locali da adibire a scuole e laboratori per i ristretti	500.000	In fase di redazione il Quadro Esigenziale	Doc. A base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 300 Collaudo/C.R.E. 90 840 gg = 28 mesi
22	CAMPANIA	CR NAPOLI POGGIOREALE		Adeguamento, ristrutturazione e	2.500.000	Le attività sono sospese in attesa della ristrutturazione della cucina	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30

			J66C18000030001	ampliamento della cucina centrale detenuti		dei reparti "Salerno" e "Genova" a cura del MIT. Verifica del nuovo quadro esigenziale	Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 600 Collaudo 180 1230 gg = 41 mesi
23	CAMPANIA	CR NAPOLI POGGIOREALE	J66C18000070001	Completamento degli interventi di adeguamento del padiglione "Genova"	2.000.000	Inizio lavori subordinato alla conclusione dei lavori di competenza del MIT	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 180 Collaudo 180 810 gg = 27 mesi
24	CAMPANIA	CR NAPOLI POGGIOREALE	J67H21003270001	Manutenzione straordinaria del muro di cinta - I lotto	1.000.000	In corso l'affidamento dei lavori	Esecuzione lavori 450 Collaudo 180 630 gg = 21 mesi
25	CAMPANIA	CC AVELLINO	Non ancora richiesto	Potenziamento rete di distribuzione e accumulo acqua potabile	1.000.000	Completato il Documento di Indirizzo alla Progettazione	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 300 Collaudo 180 930 gg = 31 mesi
26	CAMPANIA	CR CARINOLA	J64B20000360001	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio della caserma agenti, cortile di passeggio	1.500.000	In fase di affidamento la progettazione esecutiva	Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15

				e abbattimento delle barriere architettoniche della sezione art. 21 O.P.			Affidamento 90 Esecuzione lavori 300 Collaudo 180 735 gg = 25 mesi
27	CAMPANIA	NOLA – Ex Caserma Battisti	Non ancora richiesto	Riqualificazione con miglioramento sismico finalizzata alla realizzazione della nuova Scuola di formazione dell'Amministrazione Penitenziaria	69.000.000	Sono in corso le attività propedeutiche alla consegna dell'immobile da parte dell'Agenzia del Demanio	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 1095 Collaudo 180 1725 gg = 58 mesi
28	CITTA' DI ROMA	CHIESA REBIBBIA	J82J23000040001	Manutenzione straordinaria di risanamento conservativo presso l'edificio per il culto	813.794	Consegna anticipata all'Istituto effettuata in data 09.12.2024 nelle more della redazione del certificato di regolare esecuzione	Collaudo/CRE 90 90 gg = 3 mesi
29	CITTA' DI ROMA	CCNC REBIBBIA	J82J24000280001	Lavori di manutenzione straordinaria della palazzina 25A int. 1 in via Raffaele Majetti 95	157.019	Lavori in corso	Esecuzione Lavori 30 Collaudo 90 120 gg = 4 mesi
30	CITTA' DI ROMA	DAP	J87H21003020001	Lavori di adeguamento e riqualificazione dell'impianto di videosorveglianza	2.594.031	Progetto esecutivo in corso	Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 240 Collaudo 180 585 gg = 20 mesi
31	CITTA' DI ROMA	DAP	J82J22000080001	Lavori di rifacimento degli impianti termo-meccanici ai fini dell'efficientamento energetico dell'edificio	6.035.580	In corso le attività propedeutiche alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori	Affidamento 90 Esecuzione lavori 414 Collaudo 180 684 gg = 23 mesi
32	CITTA' DI ROMA	DAP	J84C22001490001	Realizzazione di copertura per gli autobus adibiti al trasporto del personale	800.000	In corso la redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30

							Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 150 Collaudo 90 630 gg = 21 mesi
33	CITTA' DI ROMA	DAP	J82J23000210001	Lavori di sostituzione Gruppo Elettrogeno principale ed opere complementari	3.149.301	Trasmesso rapporto finale con esito positivo di verifica della progettazione esecutiva in data 09.12.2024	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 126 Collaudo 180 441 gg = 15 mesi
34	CITTA' DI ROMA	DAP	J85D23000040001	Realizzazione Polo Archivistico esterno	1.000.000	Contratto registrato. Indagini geognostiche in corso	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 120 Collaudo 180 750 gg = 25 mesi
35	CITTA' DI ROMA	DAP	Non ancora richiesto	Lavori di manutenzione edificio sede del DAP	1.000.000	In corso di redazione il progetto esecutivo	Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 180 Collaudo 180 525 gg = 18 mesi
36	CITTA' DI ROMA	DAP	NO CUP	Lavori antincendio impiantistici ed accessori ai fini della presentazione della SCIA - Autorimessa Polo Rebibbia	54.469	Lavori ultimati in data 27.11.2024. in attesa di emissione del CRE	Collaudo/CRE 90 90 gg = 3 mesi
37	CITTA' DI ROMA	DNA		Lavori di conversione edificio RM2 ad uffici e archivio biobanca	5.332.000	In corso le riunioni propedeutiche all'avvio del PFTE	PFTE 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90

			J82J22000140001				Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 750 Collaudo 180 1420 gg = 47 mesi
38	CITTA' DI ROMA	S.F.A.P.P. FALCONE	J84E16000110001	Lavori di adeguamento al D.P.R. 151/2011 per rilascio del C.P.I. per il complesso sportivo e centrale termica dedicata	1.591.534	Emesso 4° e ultimo SAL. In corso emissione del certificato straordinario	Collaudo 180 180 gg = 6 mesi
39	CITTA' DI ROMA	S.S.E.P. MATTARELLA	J82J23000190001	Lavori di manutenzione straordinaria del poligono di tiro	4.646.026	In attesa di avviare entro il mese di gennaio le attività di verifica della progettazione esecutiva	Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 715 Collaudo 180 1060 gg = 35 mesi
40	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	BOLOGNA	J32J23000110001	Lavori di realizzazione nuova sede del P.R.A.P. di Bologna mediante intervento di restauro e risanamento conservativo della caserma "Boldrini"	2.500.000	Redazione PFTE in corso	PFTE 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec.: 90 Pubblicazione: 15 Affidamento: 90 Esecuzione lavori: 500 Collaudo: 180 1130 gg = 38 mesi
41	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	CC BOLOGNA	J39J21009240001	Intervento di sostituzione delle lampade tradizionali presenti con quelle a LED (relamping) presso la C.C. di Bologna	1.109.145	Lavori in corso di esecuzione	Esecuzione lavori: 615 Collaudo 180 795 gg = 27 mesi
42	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	CC BOLOGNA	J32J22000140001	Impianto TVCC	1.810.563	Gara d'appalto espletata; nomina Commissione giudicatrice per valutazione offerte con OEPV in corso	Affidamento: 90 Esecuzione lavori: 513 Collaudo 180 783 gg = 26 mesi

43	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	IIPP PARMA	J99J21009040001	Intervento di sostituzione delle lampade tradizionali presenti con quelle a LED (relamping) presso gli II.PP. di Parma	1.400.000	Progetto esecutivo validato	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 175 Collaudo 180 490 gg = 16 mesi
44	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	IIPP PARMA	Non ancora richiesto	Intervento sulla copertura del padiglione detentivo ex circondariale	700.000	In corso le attività preliminari alla progettazione esecutiva	Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 180 Collaudo/CRE 90 525 gg = 18 mesi
45	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	IIPP PARMA	J92J23000090001	Realizzazione di n. 10 camere di pernottamento per disabili	700.000	In corso le attività preliminari alla progettazione esecutiva	Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 180 Collaudo/CRE 90 525 gg = 18 mesi
46	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	IIPP PARMA	J92J22000100001	Lavori di manutenzione straordinaria caserma agenti (2° lotto) - impianto di climatizzazione	1.000.000	In corso procedura per l'affidamento della progettazione esecutiva	Affidamento 30 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 150 Collaudo/CRE 90 525 gg = 18 mesi
47	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	IIPP REGGIO EMILIA	J82J22000230001	Lavori di manutenzione straordinaria coperture piane dei fabbricati: Reparto Antares, Piano servizi-area sanitaria, Servizi Centrali, Direzione, Sala Regia, Tunnel Carraio, Caserma Agenti, Palestra Agenti	1.295.083	Lavori ultimati in corso di collaudo	Collaudo 180 180 gg = 6 mesi

				presso gli Istituti Penali di Reggio Emilia.			
48	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	IIPP REGGIO EMILIA	J89I19000020001	Lavori di adeguamento dei reparti detentivi al D.P.R. n. 230/2000 presso gli II.PP. di Reggio Emilia	3.270.933	Lavori 1° Fase in corso di esecuzione	Esecuzione lavori 1° Fase 538 Esecuzione lavori 2° Fase: 292 Collaudo 180 1010 gg = 34 mesi
49	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI PARMA	J92J23000100001	Restauro colonne portico	323.751	Lavori in corso	Esecuzione lavori 270 Collaudo/CRE 90 360 gg = 12 mesi
50	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI PARMA	J92J22000050001	Realizzazione di una nuova aula nell'ex cucina allievi, adeguamento servizi igienici Direzione, aule ed uffici, realizzazione nuovo archivio nell'ex lavanderia	324.176	Contratto dei lavori stipulato in corso di approvazione	Esecuzione lavori 240 Collaudo 90 330 gg = 11 mesi
51	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI PARMA	Non ancora richiesto	Lavori per la realizzazione di pensiline fotovoltaiche nell'area parcheggi presso l'Istituto di Istruzione di Parma	1.200.000	Progettazione esecutiva conclusa	Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 240 Collaudo 180 585 gg = 20 mesi
52	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	CR FERMO	J62J22000130001	Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento camminamento di ronda muro di cinta	2.000.000	Verifica del progetto esecutivo in corso	Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 365 Collaudo 180 710 gg = 24 mesi
53	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	CR FOSSOMBRONE	J52J22000130001	Interventi di rifacimento coperture uffici direzione, fabbricato NTP e della chiesa	1.000.000	Inoltrata richiesta alla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma per accertamento della sussistenza/natura del vincolo	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 240

							Collaudo/CRE 90 760 gg = 25 mesi
54	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	CC RIMINI	J98D20000300001	Lavori di manutenzione straordinaria coperture caserma agenti	360.000	Lavori in corso di esecuzione	Esecuzione lavori 210 Collaudo/CRE 90 300 gg = 10 mesi
55	EMILIA ROMAGNA E MARCHE	CC RIMINI	J92J22000110001	Lavori da adeguamento al DPR 230/2000 prima sezione detentiva	1.000.000	Verifica del progetto esecutivo in corso di esecuzione	Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 365 Collaudo 180 720 gg = 24 mesi
56	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CC CASSINO	J32J22000130001	Recupero capienza	4.000.000	DIP terminato. In corso le attività finalizzate all'affidamento della progettazione esecutiva	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 390 Collaudo 180 960 gg = 32 mesi
57	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CC FROSINONE	J44C22001110001	Efficientamento Energetico	2.005.626	Progetto esecutivo approvato dalla S.A.	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 270 Collaudo 180 585 gg = 20 mesi
58	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CC ISERNIA	J52J22000060001	Adeguamento statico e funzionale muro di cinta	1.500.000	In attesa di ulteriori valutazioni e approfondimenti del PFTE da parte dei progettisti	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 500 Collaudo 180 1070 gg = 36 mesi

59	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CC L'AQUILA	J18D21000000001	Adeguamento e miglioramento impianto elettrico all'interno delle camere di pernottamento delle sezioni art. 41 bis presso la C.C. L'Aquila	567.415	Lavori Terminati. In attesa di regolare esecuzione	Collaudo/CRE 90 90 gg = 3 mesi
60	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CC LARINO	J14C22001150001	Efficientamento Energetico	1.906.703	Progetto approvato dalla S.A.	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 160 Collaudo 180 475 gg = 16 mesi
61	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CC TERAMO	J46C18000020001	Lavori di manutenzione straordinaria del muro di cinta e delle garitte presso la Casa Circondariale di Teramo	2.224.290	In corso attività di collaudo	Collaudo 180 180 gg = 6 mesi
62	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CC TERAMO	J44C22001160001	Efficientamento Energetico	3.016.054	In corso la validazione del Progetto esecutivo	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 214 Collaudo 180 529 gg = 18 mesi
63	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CC VELLETRI	J14C22001190001	Efficientamento Energetico	1.713.938	Progetto esecutivo validato	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 350 Collaudo 180 665 gg = 22 mesi
64	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CC VELLETRI	J12J22000100001	Accorpamento sezioni vecchio padiglione con automazione cancelli	500.000	Lavori in corso con sfollamento di una semisezione alla volta (3 sezione completate su 6)	Esecuzione lavori 140 Collaudo 180 320 gg = 11 mesi
65	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CR SULMONA	J52J22000070001	Adeguamento al dpr 230/2000 della Sezione F - Lato VERDE	4.900.000	In corso la redazione la verifica della vulnerabilità sismica	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90

							Esecuzione lavori 450 Collaudo 180 1080 gg = 36 mesi
66	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CR SULMONA	J52J23000160001	Adeguamento Impianto Antincendio del fabbricato destinato alle lavorazioni penitenziarie	1.170.813	Lavori in corso	Esecuzione lavori 180 Collaudo 180 360 gg = 12 mesi
67	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CC AVEZZANO	J35D23000010001	Adeguamento Sismico	1.100.000	Progettazione Esecutiva conclusa In attesa di affidamento della verifica	Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 180 Collaudo 180 525 gg = 18 mesi
68	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CC PESCARA	J22J22000070001	Adeguamento edile e funzionale muro di cinta	1.800.000	Autorizzata la consegna del servizio di prove e indagini	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 450 Collaudo 180 1080 gg = 36 mesi
69	LOMBARDIA	CC BERGAMO	J19I19000000001	Ristrutturazione ex infermeria	1.096.678	In attesa di consegna del servizio di progettazione	Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 180 gg Collaudo 180 615 gg = 21 mesi
70	LOMBARDIA	CC CREMONA	J14C22001140001	Lavori di efficientamento energetico dell'istituto	1.427.725	Lavori ultimati ed in fase di collaudo	Collaudo/CRE 90 90 gg = 3 mesi
71	LOMBARDIA	CC MILANO SAN VITTORE	J44C22001130001	Lavori di efficientamento energetico - I lotto dell'istituto	3.850.000	In corso di predisposizione gli elaborati di gara per l'affidamento dei lavori	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90

							Esecuzione lavori 360 Collaudo 180 675 gg = 23 mesi
72	LOMBARDIA	CC PAVIA	J12J22000110001	Lavori di rifacimento e messa a norma degli impianti di rilevazione incendi, evacuazione sonora e rete idrica antincendio	1.240.000	Lavori avviati in data 04/02/2025	Esecuzione lavori 260 Collaudo 180 440 gg = 15 mesi
73	LOMBARDIA	CC MILANO SAN VITTORE	J49I19000010001	Ristrutturazione caserma maschile	2.088.774	In corso verifiche della documentazione per la stipula del contratto d'appalto - In corso attività preliminare alla consegna dei lavori - Sopralluogo 05/02/2025.	Esecuzione lavori 366 Collaudo 180 546 gg = 18 mesi
74	LOMBARDIA	CC VIGEVANO	J52J23000150001	Realizzazione e adeguamento impianti tecnologici di sicurezza interni ed esterni	1.000.000	Contratto per affidamento progettazione esecutiva stipulato ed in corso di approvazione e registrazione	Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 180 Collaudo 180 615 gg = 21 mesi
75	LOMBARDIA	CC VIGEVANO	J54C23000360001	Interventi di efficientamento energetico	3.000.000	Progettazione esecutiva ultimata ed in corso di verifica	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 420 Collaudo 180 735 gg = 25 mesi
76	LOMBARDIA	CC VOGHERA	J12J22000160001	Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento al DPR 230/2000 di un primo blocco detentivo	3.500.000	Progettazione esecutiva ultimata ed in corso di verifica	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 425 Collaudo 180 740 gg = 25 mesi
77	LOMBARDIA	CC VOGHERA	J12J23000120001	Realizzazione e adeguamento impianti tecnologici di sicurezza interni ed esterni	800.000	In corso la stipula del contratto del servizio di progettazione esecutiva	Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90

							Esecuzione lavori 180 Collaudo 180 615 gg = 21 mesi
78	LOMBARDIA	CR MILANO OPERA	J49J21009960001	Lavori di efficientamento energetico - II lotto dell'istituto	3.000.000	Documento di Indirizzo alla Progettazione ultimato. Avviata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica	PFTE 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 360 Collaudo 180 1050 gg = 35 mesi
79	PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA	C.C. NOVARA	J14C22001160001	Efficientamento energetico impianti tecnologici (ACS e riscaldamento)	780.000	Decreto di approvazione progetto esecutivo in corso di rettifica	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 210 Collaudo 180 525 gg = 18 mesi
80	PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA	CR ALBA	J84E16000080001	Lavori di rifacimento degli impianti meccanici ed opere connesse, con adeguamento dei servizi igienici dei reparti di detenzione al DPR 230/2000 presso la Casa di Reclusione di ALBA	3.821.138	Lavori in corso di esecuzione - 1^ fase Consegna parziale - 2^ fase	Esecuzione lavori 990 Collaudo 180 1170 gg = 39 mesi
81	PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA	CR ALBA	J82J23000200001	Interventi di manutenzione straordinaria locali cucine detenuti	1.000.000	Progetto esecutivo validato; espletata gara di appalto per l'affidamento dei lavori	Affidamento 90 Esecuzione lavori 91 Collaudo/CRE 90 271 gg = 9 mesi
82	PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA	BIELLA - ex Ospedale degli Infermi	Non ancora richiesto	Riqualificazione con miglioramento sismico finalizza alla realizzazione di nuova Scuola di formazione dell'Amministrazione Penitenziaria	77.127.634	Sono in corso le attività finalizzate alla stipula di un comodato d'uso gratuito con l'Asl di Biella	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30

							Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 840 Collaudo 180 1470 gg = 49 mesi
83	PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA	CC TORINO	Non ancora richiesto	Ristrutturazione di tutti i reparti detentivi con adeguamento al DPR 230/2000	11.000.000	In corso la redazione del quadro esigenziale	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 500 Collaudo 180 1130 gg = 38 mesi
84	PUGLIA E BASILICATA	CC FOGGIA	J72J22000050001	Intervento di ristrutturazione per l'eliminazione dei bagni a vista dalle camere detentive e adeguamento al DPR 230/2000 della sezione reclusione	868.938	Prevista consegna lavori in data 10 febbraio 2025	Esecuzione lavori 360 Collaudo 180 540 gg = 18 mesi
85	PUGLIA E BASILICATA	CC LECCE	J82J22000110001	Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della caserma agenti	300.000	Il DEC ha dato avvio al servizio di progettazione esecutiva in data 4 febbraio 2025.	Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 180 Collaudo 180 615 gg = 21 mesi
86	PUGLIA E BASILICATA	CC LECCE	J89J21012290001	Intervento di efficientamento energetico dei lastrici solari dei reparti detentivi C2, R1, R2 e servizi	4.396.680	Attività propedeutica alla consegna lavori che avverrà entro la fine del corrente mese di febbraio 2025.	Esecuzione lavori 749 Collaudo 180 929 gg = 31 mesi
87	PUGLIA E BASILICATA	CC LECCE	J83C20000000001	Realizzazione di un immobile da destinarsi a spazi trattamentali con annesso campo da calcio	1.578.617	È in fase di approvazione il progetto di variante.	Esecuzione lavori 365 Collaudo 180 545 gg = 19 mesi

88	PUGLIA E BASILICATA	CC LUCERA	J22J22000060001	Intervento per l'eliminazione dei servizi igienici a vista da 43 camere di pernottamento previa verifica della vulnerabilità sismica delle strutture e adeguamento al DPR 230/2000	2.000.000	Attività propedeutica alla consegna del servizio di progettazione che avverrà entro la fine del corrente mese di febbraio 2025. N.B.: è già stato sottoscritto e approvato anche il contratto relativo al servizio di verifica con operatore esterno.	Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 450 Collaudo 180 885 gg = 30 mesi
89	PUGLIA E BASILICATA	CC POTENZA	J32J23000260001	Realizzazione del Block House con annesso area rilascio colloqui, controllo pacchi e attesa familiari	400.000	Sono in corso le attività propedeutiche all'affidamento del PFTE	Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 180 525 gg = 18 mesi
90	PUGLIA E BASILICATA	CC POTENZA	J32J23000330001	Realizzazione di un corridoio di collegamento tra gli uffici della direzione e l'area trattamentale per l'abbattimento delle barriere architettoniche	300.000	Sono in corso le attività propedeutiche all'affidamento del PFTE	Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 180 Collaudo 180 705 gg = 24 mesi
91	PUGLIA E BASILICATA	CC TARANTO	J59J21009030001	Intervento di efficientamento energetico dei padiglioni detentivi A e B	4.103.486	Sono in atto le procedure per la costituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e le attività propedeutiche all'avvio dei lavori stessi che avverrà entro la fine del corrente mese di febbraio 2025.	Esecuzione lavori 600 Collaudo 180 780 gg = 26 mesi
92	PUGLIA E BASILICATA	CC TARANTO	J52J22000150001	Lavori di manutenzione straordinaria della caserma agenti con la realizzazione della centrale termica, ascensore, cappotto esterno e sostituzione infissi	1.500.000	Sono in corso le attività propedeutiche all'affidamento del PFTE	Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 450 Collaudo 180 975 gg = 33 mesi

93	PUGLIA E BASILICATA	CC TARANTO	J52J23000130001	Realizzazione di un nuovo fabbricato da adibire ad attività trattamentali a servizio del nuovo padiglione da 200 posti e annesso campo di calcio	1.000.000	Sono in corso le attività propedeutiche all'affidamento del PFTE	Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 365 Collaudo 180 890 gg = 30 mesi
94	PUGLIA E BASILICATA	CC TRANI	J75D23000040001	Realizzazione di un nuovo fabbricato da adibire ad attività trattamentali, con annesso campo di calcio, a servizio del nuovo padiglione da 200 posti	1.400.000	Sono in corso le attività propedeutiche all'affidamento del PFTE	Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 365 Collaudo 180 890 gg = 30 mesi
95	SARDEGNA	C.C. SASSARI	J84C22001500001	Interventi di efficientamento energetico	4.576.000	In corso di esecuzione il servizio di redazione del PFTE Consegna del servizio autorizzata (sarà fatta entro il 14/02/2025). E' in corso la fase di verifica del progetto da parte di ente verificatore.	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione Lavori 547 Collaudo 180 1117 gg = 38 mesi
96	SARDEGNA	C.R. ALGHERO	J17F23000040001	Realizzazione nuovo ascensore montalettighe per superamento barriere architettoniche	239.448	Lavori in corso Sospesi per ritrovamento archeologico	Esecuzione lavori 92 Collaudo 180 272 gg = 9 mesi
97	SARDEGNA	C.R. TEMPIO PAUSANIA	J34C22001290001	Interventi di efficientamento energetico	4.440.000	In corso le attività di verifica e controllo della Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90

							Esecuzione Lavori 600 Collaudo 180 1170 gg = 39 mesi
98	SARDEGNA	CC NUORO	J64C22001180001	Interventi di efficientamento energetico	2.350.000	In corso le attività di nomina del RUP	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 550 Collaudo 180 1180 gg = 40 mesi
99	SARDEGNA	CC NUORO	J66C18000020001	Adeguamento impianti tecnologici di sicurezza e risanamento conservativo del muro di cinta	2.000.000	Avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori	Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 540 Collaudo 180 1.065 gg = 36 mesi
100	SICILIA	CC PAGLIARELLI	J72J22000020001	Adeguamento al DPR 230/2000 dei reparti detentivi ed efficientamento energetico	11.094.000	D.I.P. in corso di aggiornamento per previsione di unica fase di progettazione	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 960 Collaudo 180 1590 gg = 53 mesi
101	SICILIA	CC TRAPANI	J98D21000000001	Adeguamento degli impianti tecnologici di sicurezza e risanamento conservativo del muro di cinta	2.240.000	Lavori in corso	Esecuzione lavori 197 Collaudo 180 377 gg = 13 mesi

102	SICILIA	CR AUGUSTA	J52J22000040001	Adeguamento al DPR 230/2000 di 10 sezioni detentive e verifica/recupero dei solai al piano terra dei due padiglioni detentivi che presentano all'intradosso estesi fenomeni di degrado	5.000.000	In corso di esecuzione verifica vulnerabilità sismica	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 900 Collaudo 180 1530 gg = 51 mesi
103	TOSCANA E UMBRIA	CC AREZZO	J12J22000120001	Adeguamento al DPR 230/2000 - opere di completamento	2.088.774	In corso verifiche della documentazione per la stipula del contratto d'appalto - In corso attività preliminare alla consegna dei lavori	Esecuzione lavori 366 gg Collaudo 180 546 gg = 18 mesi
104	TOSCANA E UMBRIA	CC LIVORNO	J47H21006570001	Manutenzione straordinaria edificio caserma agenti	8.187.326	In corso redazione PFTE	PFTE + Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 600 Collaudo 180 1035 gg = 35 mesi
105	TOSCANA E UMBRIA	CC LIVORNO	J42J22000130001	Recupero locali trattamentali e servizi generali piano terra istituto	12.332.000	In corso di affidamento i lavori di messa in sicurezza	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 720 Collaudo 180 1350 gg = 45 mesi
106	TOSCANA E UMBRIA	CC LIVORNO		Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei	249.950		Esecuzione lavori 150

			Non ancora richiesto	solai di calpestio del piano terra della Caserma agenti		LAVORI IN CORSO - In corso redazione perizia di variante	Collaudo/CRE 90 240 gg = 8 mesi
107	TOSCANA E UMBRIA	CC SOLLICCIANO	J41E16000050001	Lavori manutenzione straordinaria coperture e facciate	3.258.569	LAVORI SOSPESI In attesa del parere dell'Ufficio Affari Legali per la risoluzione consensuale. Pagato l'ultimo SAL.	Collaudo 180 180 gg = 6 mesi
108	TOSCANA E UMBRIA	CC SOLLICCIANO	J17H21001200001	Interventi per l'adeguamento e l'ampliamento dei sistemi TVCC nei reparti detentivi e nei cortili di passeggio	3.189.493	LAVORI IN CORSO SAL 3 - VARIANTE APPROVATA. Lavori in corso	Esecuzione lavori 180 Collaudo 180 360 gg = 12 mesi
109	VENETO, FVG E TRENINO ALTO ADIGE	CC BELLUNO	J32J23000350001	Ristrutturazione edificio attività trattamentali	1.228.950	PROGETTO ESECUTIVO ULTIMATO E CONSEGNATO IN DATA 31/01/2025 - In corso Validazione da parte del RUP	Esecuzione lavori 150 Collaudo 180 330 gg = 11 mesi
110	VENETO, FVG E TRENINO ALTO ADIGE	CC BELLUNO	J32J23000340001	Ristrutturazione Reparto detentivo braccio destro	1.802.000	In corso le attività di redazione del Quadro Esigenziale, DOCFAP e DIP	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 240 Collaudo 180 870 gg = 29 mesi
111	VENETO, FVG E TRENINO ALTO ADIGE	CC BELLUNO	J32J22000120001	Ristrutturazione Reparto ATSM	961.943	LAVORI IN CORSO - Avviata redazione perizia di variante per mutata destinazione detentiva reparto - Tempi lavori scaduti - possibilità di applicazione della penale	Esecuzione lavori 90 Collaudo 180 270 gg = 9 mesi
112	VENETO, FVG E TRENINO	CC BOLZANO		Adeguamento sezioni detentive al DPR 230/2000 - Ala sinistra			Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90

	ALTO ADIGE		J52J23000170001		2.850.000	In corso predisposizione del D.I.P. per affidamento progettazione PFTE	Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 365 Collaudo 180 995 gg = 33 mesi
113	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC GORIZIA	J86F19000030001	Ristrutturazione ex scuola Pitteri	7.469.333	In corso PROCEDURA GARA APERTA per affidamento PROGETTAZIONE PFTE E ESECUTIVO	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 PFTE e Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 540 Collaudo 180 1170 gg = 39 mesi
114	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC PADOVA	J92J22000040001	Impianti sicurezza muro di cinta e sala regia	3.584.889	In attesa riscontro della società di Verifica per il rapporto finale - Fare Validazione del progetto esecutivo	Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 600 Collaudo 180 945 gg = 32 mesi
115	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC PADOVA	J94C22001100001	Efficientamento energetico	1.271.911	LAVORI IN CORSO	Esecuzione lavori 90 Collaudo 180 270 gg = 9 mesi
116	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC PADOVA	J92J23000080001	Risanamento Polo attività trattamentali	4.838.000	In corso redazione QE - DOCFAP - DIP	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90

							Esecuzione lavori 500 Collaudo 180 1130 gg = 38 mesi
117	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC PADOVA	Non ancora richiesto	Ristrutturazione alloggi di servizio direttori	950.000	in corso redazione QE - DOCFAP - DIP	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 300 Collaudo 180 930 gg = 31 mesi
118	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC TOLMEZZO	J32J23000230001	Adeguamento servizi igienici sezioni detentive, Centrale termica e linee distribuzione ACS	1.909.000	In attesa di determinazioni per la cessione della procedura alle OO.PP.	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 365 Collaudo 180 995 gg = 33 mesi
1119	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC TREVISO	J42J23000130001	Realizzazione nuove linee idriche acqua calda sanitaria e adeguamento centrale termica per CPI e adeguamento servizi igienici nelle sezioni detentive al DPR 230/2000 regolamento	1.533.000	in corso redazione QE - DOCFAP - DIP	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 365 Collaudo 180 995 gg = 33 mesi

120	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC UDINE	J22J22000050001	Realizzazione di una sala polivalente/teatro	997.767	LAVORI IN CORSO Consegna lavori fatta il 28/01/2025 - Fine lavori prevista per il 15/10/2025	Esecuzione lavori 260 gg Collaudo 180 440 = 15 mesi
121	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC UDINE	J27F23000010001	Ristrutturazione e riorganizzazione del settore colloqui e adeguamento sismico e realizzazione di un'area verde per i colloqui all'aperto	647.839	In corso affidamento DL e CSE - Offerta ricevuta il 16/01/2025	Esecuzione lavori 150 gg Collaudo/CRE 90 240 = 8 mesi
122	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC UDINE	J24C22000890001	Realizzazione pensiline fotovoltaiche parcheggi e microrete generatori da fonti rinnovabili	633.651	Emesso provvedimento esclusione di n. 3 operatori economici - Aperte offerte economiche - In corso valutazione contestazioni operatori economici esclusi	Esecuzione lavori 150 gg Collaudo/CRE 90 240 = 8 mesi
123	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC UDINE	J22J22000050001	Udine I Lotto - Semiliberi, ex femminile, campo calcetto	3.151.664	LAVORI IN CORSO - In corso redazione perizia di variante n. 2	Esecuzione lavori 90 Collaudo 180 270 gg = 9 mesi
124	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC UDINE	J22J23000060001	Interventi di manutenzione straordinaria per recupero sottotetti	1.216.915	In attesa della quantificazione economica degli ulteriori saggi e prove sui solai	Prog. Esec. 60 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 180 Collaudo 180 585 gg = 20 mesi
125	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC UDINE	Non ancora richiesto	Ristrutturazione locali per creazione nuova infermeria Istituto	926.000	In corso valutazioni progettuali	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 350

							Collaudo 180 980 gg = 33 mesi
126	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC UDINE	J27F23000020001	Riqualificazione cortili e spazi comuni Sezione detentiva camerotti	875.000	In corso la redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 250 Collaudo 180 880 = 29 mesi
127	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC VERONA	J32J23000320001	Manutenzione straordinaria coperture Istituto	2.709.467	Eseguiti sopralluoghi preliminari alla consegna - In corso di approvazione nuova soluzione progettuale	Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 270 Collaudo 180 705 gg = 24 mesi
128	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC VICENZA	J37H21002010001	Realizzazione impianti sicurezza, illuminazione e sala regia e risanamento garitte e muro di cinta	2.407.000	in corso redazione QE - DOCFAP - DIP	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 365 Collaudo 180 995 gg = 33 mesi
129	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC VICENZA	J37H21002020001	Ristrutturazione caserma agenti	5.501.897	In attesa di consegna PFTE da parte dei progettisti incaricati - Affidare VERIFICA esterna	Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 780 Collaudo 180

							1215 gg = 41 mesi
130	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CC VICENZA	J32J23000250001	Ristrutturazione fabbricato detentivo A.S.	1.737.000	in corso redazione QE - DOCFAP - DIP	Doc. a base di gara 60 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 300 Collaudo 180 gg 930 = 31 mesi
131	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CR PADOVA	J97H21001550001	Adeguamento camere pernottamento al DPR 230/2000 - II LOTTO	3.228.288	LAVORI IN CORSO - In corso consegna anticipata di parte dell'opera - Variante definitiva del 03/02/2025	Esecuzioni lavori 60 Collaudo 180 240 gg = 8 mesi
132	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CR PADOVA	J94C22001310001	Efficientamento energetico - pensiline fotovoltaiche	2.287.854	In corso validazione da parte del RUP	Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 180 Collaudo 180 495 gg = 17 mesi
133	VENETO, FVG E TRENTINO ALTO ADIGE	CR VENEZIA FEMMINILE GIUDECCA	J72J22000060001	Ristrutturazione edificio ex Ala 17 per attività lavorative e trattamentali	2.400.532	Effettuato sopralluogo - Rilevata presenza di materiali di risulta nei locali al piano terra e piano primo, da smaltire con urgenza a cura del PRAP Padova	Prog. Esec. 90 Verifica 30 Atti di gara 30 Pubblicazione 15 Affidamento 90 Esecuzione lavori 330 Collaudo 180 765 gg = 26 mesi
Totale					433.704.007		

1.2 Documento ricognitivo degli interventi a cura del DGMC prodotto in data 31.12.2024

Il Programma ha l'obiettivo di aumentare la capacità ricettiva, a dotare il DGMC di metodologie utili ad ottimizzare l'operatività delle strutture esistenti ed a pianificare e programmare nel tempo le manutenzioni ordinarie e le manutenzioni straordinarie delle strutture definendo tempi e costi relativi per poter chiedere le conseguenti coperture finanziarie.

Gli Istituti Penali per Minorenni (in totale n. 17) assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile di custodia cautelare, detentiva o di espiazione di pena. Ospitano minorenni ed ultradiciottenni, fino al compimento dei 25 anni. Hanno un'organizzazione funzionale ad un'azione educativa integrata con gli altri Servizi della giustizia minorile e del territorio. Negli Istituti vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori alla crescita armonica psico-fisica, allo studio, alla salute, con particolare riguardo alla non interruzione dei processi educativi in atto ed al mantenimento dei legami con le figure significative. Sono organizzate attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva e ricreativa.

Gli Istituti penali per minorenni sono situati a: Acireale (CT), Airola (BN), Bari, Bologna, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Nisida (NA), Palermo, Potenza, Quartucciu (CA), Roma, Torino, Treviso e Pontremoli (MS).

Tali strutture sono di proprietà del Demanio dello Stato ad eccezione del *Cesare Beccaria* di Milano, di proprietà del Comune e concesso all'Amministrazione in comodato d'uso.

È previsto un aumento del numero complessivo di strutture detentive con l'apertura del nuovo IPM di Rovigo (ex casa circondariale), la riacquisizione e la riattivazione dei complessi demaniali dell'Aquila e di Lecce, nonché l'attivazione dell'IPM di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Tutti gli Istituti ospitano minori e giovani adulti maschi, il solo istituto di Pontremoli è esclusivamente femminile, mentre un'altra sezione detentiva femminile è presente, allo stato attuale, presso l'Istituto di Roma.

Di seguito si illustrano sinteticamente n 35 gli interventi edilizi, programmati o in via di programmazione, che hanno ricadute sulla capienza detentiva e che potranno portare ad un aumento della stessa.

1.2.1 Elenco interventi programmati / in corso di competenza del DGMC

N	AMBITO TERRITORIALE	ISTITUTO PENITENZIARIO	CUP	OGGETTO	IMPORTO Q.E. [€]	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCEDIMENTO – 2024	CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE
1 **	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta (MIT)	Complesso demaniale "Ferrante Aporti" di Torino	D13B22000050001	PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) al PNRR - Interventi di miglioramento sismico, efficienza energetica e riorganizzazione funzionale degli edifici che ospitano gli uffici dei servizi minorili, l'Esecuzione Penale Esterna e l'Istituto Penale per i Minorenni.	25.300.000	È stata approvata la progettazione definitiva. ;Occorre avviare la redazione progettazione Esecutiva. ;Aggiornamento cronoprogramma intervento con il mantenimento in attività dell'Istituto Penale per i Minorenni durante l'esecuzione dei lavori (Il cronoprogramma del Progetto Definitivo prevede la durata di 730 giorni per i lavori).	Atti di gara (ND) ;Pubblicazione (ND) ;Affidamento (ND) ;Esecuzione lavori 730 ;Collaudo 180
2	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige	Centro di Prima Accoglienza di Mestre (VE)	ND	Intervento di adeguamento e rifunzionalizzazione del Centro di Prima Accoglienza (CPA).	703.367	Sono in corso interlocuzioni con il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige per l'avvio delle attività.	Atti di gara (ND) ;Pubblicazione (ND) ;Affidamento (ND) ;Esecuzione lavori (ND) ;Collaudo (ND)
3	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige	Istituto Penale per i Minorenni di Rovigo – nuova attivazione	D18J18000090001	Ristrutturazione dell'Ex Casa Circondariale per attivazione nuovo IPM.	18.900.000	Ex Casa Circondariale. ;Sono in fase di conclusione i lavori di ristrutturazione del complesso.	Atti di gara (già eseguiti) ;Pubblicazione (già eseguiti) ;Affidamento (già eseguiti) ;Esecuzione lavori 93 (residui) ;Collaudo 180; 273 gg = 9 mesi
4	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la	Complesso demaniale "Cesare Beccaria" di Milano	D42J24000160001	Interventi finalizzati ad aumentare il grado di sicurezza dell'IPM e di adeguamento impiantistico	4.000.000	Si è in attesa di ricevere il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica da parte del Provveditorato Interregionale per	Atti di gara 306 ;Pubblicazione 30 ;Affidamento 90 ;Esecuzione lavori

	Lombardia e l'Emilia-Romagna (MIT)					la Lombardia e l'Emilia-Romagna.	275 ;Collaudo 90 791 gg = 26 mesi
5	DGMC / Polo Tecnico Nord – Regione Lombardia	Complesso demaniale “Cesare Beccaria” di Milano	J32J23000180001	Accordo quadro, per le manutenzioni presso le strutture dipendenti del nord Italia. Lotto 1 – Regione Lombardia – interventi di manutenzione straordinaria e ripristino delle sezioni detentive danneggiate a seguito di eventi critici verificatisi nell’anno 2024 e seguenti	718.870	Lavori in corso di esecuzione.	Atti di gara (già eseguiti) ;Pubblicazione (già eseguiti) ;Affidamento (già eseguiti) ;Esecuzione lavori 702 (residui) ;Collaudo 30 723 gg = 24 mesi
6	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia-Romagna – sede coordinata di Bologna (MIT)	Complesso demaniale “Il Pratello” di Bologna	D39J21022100006	PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) al PNRR - Interventi di miglioramento sismico ed efficienza energetica degli uffici dei servizi minorili e dell’Istituto Penale per i Minorenni	11.800.000	È stato affidato l’appalto per la redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. ;È stato redatto il Progetto esecutivo che è in attesa dell’acquisizione del parere dell’Ufficio IV del DGMC ed è in fase di verifica al Provveditorato per sottoporlo al competente esame del CTA.	Atti di gara (già eseguiti) ;Pubblicazione (già eseguiti) ;Affidamento (già eseguito) Approvazione Prog. Esecutivo 60 gg ;Esecuzione Lavori 510 gg ;Collaudo 180 gg Consegna all'Amm. Usuarìa 30 gg 780 gg = 26 mesi
7	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le Marche e l'Umbria (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni “Gian Paolo Meucci” di Firenze	D18D20001760001	Lavori di completamento dell’adeguamento funzionale ed impiantistico del complesso demaniale	1.670.000	Lavori in corso di esecuzione.	Atti di gara (ND) ;Pubblicazione (ND) ;Affidamento (ND) ;Esecuzione lavori (ND) ;Collaudo (ND)
8	DGMC / Polo Tecnico Centro – Regione Lazio	Istituto Penale per i Minorenni “Casal del Marmo” di Roma	J62J23000060001	Accordo quadro, per le manutenzioni presso le strutture dipendenti del centro Italia. Lotto 1 – Regione Lazio – interventi di manutenzione straordinaria e ripristino delle sezioni detentive	775.545	Lavori in corso di esecuzione.	Atti di gara (già eseguiti) ;Pubblicazione (già eseguiti) ;Affidamento (già eseguiti) ;Esecuzione Lavori 730 gg ;Collaudo 180 gg 910 gg = 30 mesi

				danneggiate a seguito di eventi critici verificatisi nell'anno 2024			
9	DGMC / Polo Tecnico Centro – Regione Toscana		J22J24000110001	Accordo Quadro pluriennale per gli interventi di manutenzione di competenza dell'Amministrazione e da eseguire presso gli Istituti Penali per i Minorenni, le Strutture e gli altri Servizi del DGMC, nella Regione Toscana.	720.477	Avviata procedura di affidamento.	Atti di Gara 30 gg ; Pubblicazione 15 gg ; Affidamento 60 gg ; Esecuzione Lavori 1095 gg ; Collaudo 180 gg 1410 gg = 47 mesi
10	DGMC / Polo Tecnico Centro – Regione Emilia-Romagna		J62J24000200001	Accordo Quadro pluriennale per gli interventi di manutenzione di competenza dell'Amministrazione e da eseguire presso gli Istituti Penali per i Minorenni, le Strutture e gli altri Servizi del DGMC, nella Regione Emilia-Romagna	560.421	Avviata procedura di affidamento.	Atti di Gara 30 gg ; Pubblicazione 15 gg ; Affidamento 60 gg ; Esecuzione Lavori 1095 gg ; Collaudo 180 gg 1410 gg = 47 mesi
11	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede Centrale di Roma (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni “Casal del Marmo” di Roma	D82J24000170001	Intervento di Manutenzione straordinaria della Palazzina “L” detentiva.	3.000.000	Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.	Atti di gara (ND) ; Pubblicazione (ND) ; Affidamento (ND) ; Esecuzione lavori (ND) ; Collaudo (ND)
12	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede	Istituto Penale per i Minorenni “Casal del Marmo” di Roma	D84C24000210001	Lavori di completamento della parte impiantistica delle Palazzine “A, B e C” (Uffici IPM e Centro di Prima Accoglienza)	2.000.000	Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.	Atti di gara (ND) ; Pubblicazione (ND) ; Affidamento (ND) ; Esecuzione lavori (ND) ; Collaudo (ND)

	Centrale di Roma (MIT)						
13	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede Centrale di Roma (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni “Casal del Marmo” di Roma	D83G21000140006	PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) al PNRR - Ristrutturazione ed efficienza energetica dell'edificio chiamato precedentemente accettazione	3.200.000	Fase esecutiva dei Lavori. in conclusione	Atti di gara (ND); Pubblicazione (ND); Affidamento (ND); Esecuzione lavori (in conclusione); Collaudo (180 gg)
14	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede Centrale di Roma (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni “Casal del Marmo” di Roma	D87H21008530001	MISE PREPAC 2019 (intervento n.53654) – Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'intero IPM	5.526.024	Avvio del Progetto Esecutivo da parte del Provveditorato Interregionale per le OO.PP.	Atti di gara (ND); Pubblicazione (ND); Affidamento (ND) Esecuzione lavori (ND) Collaudo (ND)
15	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede Centrale di Roma (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni “Luigi Ferrari” de L'Aquila	ND	Riattivazione Istituto Penale per i Minorenni in Via Acquasanta a L'Aquila	8.000.000	Avvio del Progetto Esecutivo da parte del Provveditorato Interregionale per le OO.PP.	Atti di gara (ND); Pubblicazione (ND); Affidamento (ND) Esecuzione lavori (ND) Collaudo (ND)
16	DGMC / Polo Tecnico Centro	Istituto Penale per i Minorenni “Casal del Marmo” di Roma	J82J24000450001	Sostituzione delle recinzioni delle aree verdi a servizio delle palazzine detentive presso l'IPM di "Casal del Marmo" di Roma - Lotto 1	440.000	Avvio del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da parte del Polo Centro.	Redazione del PFTE 30 gg.; Progettazione Esecutiva 90 gg.; Verifica e approvazione Progetto 15 gg Atti di gara 30 gg.; Pubblicazione 15 gg ; Affidamento 90 gg; Esecuzione Lavori 180 gg ; Collaudo 180 gg; Termine procedura 540 gg= 18 mesi

17	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede di Napoli (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni di Nisida (NA)	D66E24000100001	Servizi di verifica della vulnerabilità e di indagini strutturali, nell'ambito delle "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno del bradisismo nell'area dei Campi Flegrei – Ricognizione immobili di proprietà pubblica ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 convertito con modificazioni in legge 183/2023" - Lotto 1.	77.645	Affidamento incarico per l'espletamento dei servizi.	Atti di gara (Fase Completata) Pubblicazione (F. C.) Affidamento (F. C.) Esecuzione lavori (in coso... 90gg totali) Termine procedura 60 gg = 2 mesi
18	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede di Napoli (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni di Nisida (NA)	D66E24000110001	Servizi di verifica della vulnerabilità e di indagini strutturali, nell'ambito delle "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno del bradisismo nell'area dei Campi Flegrei – Ricognizione immobili di proprietà pubblica ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 convertito con modificazioni in legge 183/2023" - Lotto 2.	117.898	Affidamento incarico per l'espletamento dei servizi.	Atti di gara (Fase Completata) Pubblicazione (F. C.) Affidamento (F. C.) Esecuzione lavori (in coso... 90gg totali) Termine procedura 60 gg = 2 mesi
19	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede di Napoli (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni di Nisida (NA)	D66E24000120001	Servizi di verifica della vulnerabilità e di indagini strutturali, nell'ambito delle "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno del bradisismo nell'area dei Campi Flegrei – Ricognizione immobili di proprietà pubblica ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del	165.271	Affidamento incarico per l'espletamento dei servizi.	Atti di gara (Fase Completata) Pubblicazione (F. C.) Affidamento (F. C.) Esecuzione lavori (in coso... 90gg totali) Termine procedura 60 gg = 2 mesi

				<i>Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 convertito con modificazioni in legge 183/2023” - Lotto 3.</i>			
20	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni di Airola (BN)	D13B23000010001 (CUP Master)	PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) al PNRR - Restauro, riqualificazione funzionale ed efficienza energetica dell'intero complesso	18.300.000	È stato stipulato il Contratto di appalto integrato per la Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. È stato approvato il Progetto Esecutivo ed effettuata la consegna parziale dei lavori.	Atti di gara (Fase Completata) Pubblicazione (F. C.) Affidamento (F. C.) Esecuzione lavori 606 Collaudo 60 666 gg = 22 mesi
21	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede distaccata di Bari (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni “Nicola Fornelli” di Bari	D94C19000440001	MISE PREPAC 17/06/2021 – Interventi di efficientamento energetico, inclusa la realizzazione di un impianto fotovoltaico	157.936	In corso redazione il Progetto Definitivo.	Progettazione esecutiva 180 gg (Agosto 2025) Atti di gara 30 gg. Pubblicazione 15 gg Affidamento 90 gg (Gennaio 2026) Esecuzione Lavori 180 gg (Luglio 2026) Collaudo 90 gg (Ottobre 2026) 585 gg= 20 mesi
22	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria (MIT)	Complesso demaniale “Malaspina” di Palermo	D74C25000000001	Interventi di adeguamento dell'IPM	2.000.000	È in fase di completamento la redazione del Quadro Esigenziale - di cui all'art. 1 dell'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023 che verrà trasmesso dal DGMC al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria per avviare la progettazione.	Progettazione esecutiva 180 gg (Agosto 2025) Atti di gara 30 gg. Pubblicazione 15 gg Affidamento 90 gg (Gennaio 2026) Esecuzione Lavori 375 gg (Febbraio 2027) Collaudo 90 gg (Maggio 2027) 780 gg= 26 mesi
23	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria (MIT)	Complesso demaniale “Malaspina” di Palermo	D74C22000000001	MISE PREPAC 2018 (Cod. Int. Prov_49303) – Interventi di riqualificazione energetica della superficie coperta	3.800.000	È in fase di completamento l'aggiudicazione dell'appalto integrato, per la Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori.	Progettazione esecutiva 30 gg. (Aprile 2025) Parere CTA e Verifica 90 gg. (Luglio 2025) Lavori 300 gg. (Maggio 2026) Collaudo

							180 gg (Novembre 2026) 600 gg.= 20 mesi
24	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di Cagliari (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu (CA)	D86C18000070001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico	3.350.000	Lavori in corso di esecuzione.	Lavori in corso ultimazione lavori fra 300 gg. (Novembre 2025) Collaudo 180 gg (Maggio 2026) 480 gg = 16 mesi
24	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria – Settore Tecnico Provinciale di Catania.	Istituto Penale per i Minorenni di Acireale (CT)	D44C22000010001	PREPAC 2018 – Lavori di miglioramento della prestazione energetica	400.974	Contratto del 28/12/2023 stipulato con l'impresa appaltatrice.	Lavori 90 gg (Maggio 2025) Collaudo 180 gg. (Novembre 2025) 270 gg. = 9 mesi
26	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni di Nisida (NA)	D68G22000060001	Lavori di rifacimento della rete di distribuzione di acqua potabile e antincendio del complesso demaniale	465.000	È in corso di espletamento la procedura per l'affidamento dei lavori.	Atti di gara (Fase Completata) Pubblicazione (F. C.) Affidamento 30 Esecuzione lavori 180 Collaudo 90 300 gg = 10 mesi
27	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni di Airola (BN)	D12120000140001	Lavori di manutenzione straordinaria della Facciata principale dell'edificio adibito a Istituto Penale per i Minorenni di Airola (Bn)	490.000	È in corso di redazione la Progettazione esecutiva.	Atti di gara (Fase Completata) Pubblicazione (F. C.) Affidamento 30 Esecuzione lavori 185 Collaudo 60 275 gg = 9 mesi
28	Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (MIT)	Istituto Penale per i Minorenni di Nisida (NA)	D62J23000070001	Messa in sicurezza di alcuni versanti interni del comprensorio dell'IPM di Nisida	410.000	È stata indetta la Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per accertamento di conformità urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 383/94.	Chiusura conferenza e acquisizione parere CTA 90 gg (Aprile 2025) Progettazione esecutiva 30 gg (Maggio 2025) Acquisizione parere CTA e verifica 60 gg (Luglio 2025) Atti di gara 30 gg. Pubblicazione 15

							gg Affidamento 90 gg (Dicembre 2025) Esecuzione Lavori 180 gg (Giugno 2026) Collaudo 180 gg (Dicembre 2026) 375 gg= 23 mesi
29	DGMC / Polo Tecnico Sud – Regione Sicilia	Istituto Penale per i Minorenni di Catania	J64C24000330001	Servizio di Ingegneria e architettura per la progettazione di realizzazione della cabina elettrica	13.756	In corso la redazione del PFTE.	Atti di gara (Fase Completata) Pubblicazione (F. C.) Affidamento (F. C.) Esecuzione servizio 300 300 gg = 10 mesi
30	DGMC / Polo Tecnico Sud – Regione Sicilia	IPM “Malaspina” di Palermo	J72J23000150001	Accordo quadro, per le manutenzioni presso le strutture dipendenti del sud Italia. Lotto 1 – Regione Sicilia – interventi di manutenzione straordinaria e ripristino delle sezioni detentive danneggiate a seguito di eventi critici - Contratto attuativo n. 3	460.000	È in fase di stipula il terzo contratto attuativo (Importo Q.E. € 209.959,11).	Atti di gara (Fase Completata) Pubblicazione (F. C.) Affidamento Contratto Attuativo 15 Esecuzione lavori 90 Collaudo 15 120 gg = 4 mesi Conclusione Accordo Quadro 13/02/2027
31	DGMC / Polo Tecnico Sud – Regione Campania	IPM di Nisida	J62J23000200001	Accordo quadro, per le manutenzioni presso le strutture dipendenti del sud Italia. Lotto 5 – Regione Campania – Ripristino muro campo sportivo e impermeabilizzazione I reparti – Contratto attuativo n.1	270.000	È stato stipulato il primo contratto attuativo (Importo Q.E. € 176.080,61)	Atti di gara (Fase Completata) Pubblicazione (F. C.) Affidamento Contratto Attuativo 15 Esecuzione lavori 100 Collaudo 15 130 gg = 4 mesi Conclusione Accordo Quadro 01/12/2027
32	DGMC / Polo Tecnico Sud – Regione Sicilia	Istituto Penale per i Minorenni di Acireale (CT)	J42J23000110001	Interventi di manutenzione straordinaria tetto a falde e prospetti	870.695	Verifica e Validazione Progetto Definitivo.	Verifica, validazione e approvazione del Progetto Definitivo 30 gg. (Marzo 2025) Progettazione Esecutiva 60 gg. (Maggio

							2025) Verifica e approvazione Progetto 30 gg Atti di gara 30 gg. (Luglio 2025) Pubblicazione 15 gg (Agosto 2025) Affidamento 90 gg (Novembre 2025) Esecuzione Lavori 400 gg (Febbraio 2027) Collaudo 150 gg (Giugno 2027) 805 gg= 27 mesi
33	DGMC / Polo Tecnico Sud – Regione Puglia	Istituto Penale per i Minorenni di Bari	J92J24000170001	Lavori di manutenzione straordinaria palestra	200.000	In corso l'aggiornamento del PFTE.	Aggiornamento del PFTE 90 gg. (Maggio 2025) Progettazione Esecutiva 150 gg. (Dicembre 2025) Verifica e approvazione Progetto 30 gg Atti di gara 30 gg. (Febbraio 2026) Pubblicazione 15 gg (Marzo 2026) Affidamento 90 gg (Giugno 2026) Esecuzione Lavori 180 gg (Dicembre 2026) Collaudo 180 gg (Giugno 2027) 765 gg= 26 mesi
34	DGMC / Polo Tecnico Sud – Regione Puglia	Immobili di competenza del DGMC nella Regione Puglia	J12J24000160001	Accordo Quadro pluriennale per gli interventi di manutenzione di competenza dell'Amministrazione e da eseguire presso gli Istituti Penali per i Minorenni, le Strutture e gli altri Servizi del DGMC, nella regione Puglia.	725.000	In corso la verifica e la validazione il Progetto Esecutivo.	Verifica e approvazione Progetto Esecutivo 15 gg (Febbraio 2025) Atti di gara 30 gg. (Marzo 2025) Pubblicazione 15 gg (Aprile 2025) Affidamento 90 gg (Luglio 2025) Esecuzione Lavori 1095 gg (Luglio 2028) Collaudo 60

							gg (Settembre 2028) 1330 gg= 45 mesi
35	DGMC / Polo Tecnico Sud – Regione Puglia	Istituto Penale per i Minorenni di Nisida (NA)	J62J24000210001	NISIDA IPM - lavori di manutenzione straordinaria IV Reparto detentivo	600.000		Completamento PFTE 30 giorni Validazione 15 giorni Progettazione esecutiva 15 gg Atti di gara 15 gg. Pubblicazione 15 gg Affidamento 60 gg Esecuzione Lavori 180 gg Collaudo 90 gg 420 gg= 14 mesi
	Totale				120.188.879		
	Definanziamento PNC				- 12.218.032		
	TOTALE				107.970.847		

1.3 Documento ricognitivo degli interventi a cura del MIT prodotto in data 31.12.2024

Il Programma recepisce le seguenti informazioni ricevute dal MIT sui procedimenti finanziati ed in corso di competenza dello stesso MIT.

1.3.1 Elenco interventi programmati / in corso già integralmente finanziati MIT

N	AMBITO TERRITORIALE	ISTITUTO PENITENZIARIO	CUP	RECUPERO POSTI	IMPORTO Q.E. (€)	STATO DI AVANZAMENTO DELL' INTERVENTO
1	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia-Romagna	Milano-Opera	D82J23000440001	400	40.229.540	Risoluzione contrattuale (per fallimento impresa esecutrice) - lavori eseguiti al 50% - da rifinanziare integralmente causa perenzione dei fondi.
2	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia-Romagna	Milano San Vittore Padiglioni II -IV	D41H14000230001	66	14.000.000	Progettazione esecutiva in fase di completamento necessita di integrazione fondi.
3	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia-Romagna	Milano Bollate	D41H14000230001	192	16.500.000	Progettazione esecutiva in fase di completamento necessita di integrazione fondi.
4	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia-Romagna	IPM Beccaria - Milano	N.D.			N.D.
5	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia-Romagna	Brescia Verziano	D81H16000240001	348	40.229.540	In corso la progettazione del primo stralcio funzionale.
6	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia-Romagna	Vigevano	D51B22000030001	80	12.500.000	Consegna parziale - progetto esecutivo in corso di approvazione.

7	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia-Romagna	Ferrara	D71B22000200006	80	15.500.000	Consegna parziale - progetto esecutivo in corso di approvazione.
8	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia-Romagna	Bologna	J33G12000040001	150	12.817.112	Risoluzione contrattuale - 0% lavori eseguiti - da rifinanziare.
9	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Trentino ed il Friuli-Venezia Giulia	CPA di Mestre	da acquisire		703.367	In corso redazione quadro esigenziale Ministero della Giustizia - Dipartimento Minorile.
10	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Trentino ed il Friuli-Venezia Giulia	Casa Circondariale di Rovigo -Nuovo Padiglione	D15D21000000006	81	17.000.000	In corso approvazione del Progetto esecutivo con variante, a seguire inizio lavori.
11	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Trentino ed il Friuli-Venezia Giulia	IPM Triveneto ex casa.circ.Rovigo	D18J18000090001	30	13.380.000	Lavori in corso - contabilizzazione al 31.10.2024 - quota 73%. Produzione in cantiere circa 90%.
12	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Trentino ed il Friuli-Venezia Giulia	Casa Circondariale di Tolmezzo	D32J24000080001		1.300.000	N.D.
13	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Trentino ed il Friuli-Venezia Giulia	Casa Circondariale di Trieste	D94C24000080001		980.000	Lavori di straordinaria manutenzione per la realizzazione della copertura del cortile interno di passeggio della casa circondariale Trieste miglioramento delle attività trattamentali a favore dei detenuti.
14	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Trentino ed il Friuli-Venezia Giulia	Casa Circondariale di Trieste	D96D20000590001	2	1.350.000	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento al d.p.r. 230/2000 dell'ex sezione ex isolamento situata al piano terra e dei cortili di passaggio alla casa circondariale di Trieste.
15	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Trentino ed il Friuli-Venezia Giulia	San Vito al Tagliamento	J44E13000310001	300	60.020.084	Lavorazioni in corso.

16	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Livorno Padiglione C	J47H12001050001	124	6.290.698	Lavori di ristrutturazione generale e di consolidamento strutturale del Padiglione Detentivo "C" presso la Casa Circondariale di LIVORNO - avanzamento lavori al 95% - in corso di consegna anticipata dell'opera.
17	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Livorno Padiglione D	J47H12001050001	139	N.D.	Lavori di ristrutturazione generale e di consolidamento strutturale del padiglione "D" presso la Casa Circondariale di Livorno - avanzamento lavori al 95% - in corso consegna anticipata dell'opera.
18	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Massa - Adeguamento	D61J19000030001		360.000	Lavori di sostituzione della centrale termica della Casa di Reclusione di Massa - contratto d'appalto stipulato.
19	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Massa - Adeguamento	D69I18000070001		220.000	Lavori adeguamento alla prevenzione incendi – Reparto lavorazioni interno all'Istituto Penitenziario Circondariale di Massa (MS) - progetto in corso di verifica e validazione.
20	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Massa - Adeguamento	D69I19000070001		650.000	Lavori di manutenzione coperture fabbricati lavorazioni e realizzazione di impianto solare termico a servizio delle sezioni detentive "A", "M", "B", e "C" - contratto d'appalto stipulato.
21	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Pisa - Adeguamento	D56B20002040001		1.000.000	Lavori di messa a norma della centrale termica e cucine detenuti nella Casa di Reclusione in Via Don Bosco di Pisa - avanzamento lavori al 5%.
22	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Prato - Adeguamento	D39J20003940001		1.246.125	Casa Circondariale di Prato – I Stralcio – Lavori di adeguamento centrale termica, manutenzione sottocentrali, realizzazione impianto a pannelli solari ed efficientamento energetico – avanzamento lavori al 5%.
23	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Firenze Gozzini - Adeguamento	D15G18000460001		500.000	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di acqua calda sanitaria compreso distribuzione all'interno delle 40 celle e realizzazione di impianto fotovoltaico/termico nella Casa Circondariale Gozzini di Firenze - avanzamento lavori al 30%

24	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Firenze Sollicciano - Realizzazione nuovo edificio	D95I18000140001		1.200.000	Lavori di realizzazione di un nuovo edificio per attività formative e lavorative - avanzamento lavori al 5%.
25	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Volterra - Realizzazione sala polivalente	D99J22000300001		3.650.000	Lavori di realizzazione di una sala polivalente presso la Casa Circondariale di Volterra (PI) - in corso la verifica della progettazione esecutiva.
26	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Porto Azzurro - Adeguamento	D87G20000010001 D87G20000000001		2.000.000	Lavori di recupero del fabbricato con messa a norma dei locali sotto il profilo della prevenzione incendi e della sicurezza sul lavoro in ragione delle relative destinazioni d'uso - avanzamento lavori al 35%.
27	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	San Gimignano - Adeguamento	D29I19000050001		1.600.000	Nuova Block House, manutenzione Caserma Agenti, Blocco Detenzione Media Sicurezza, impianti elettrici e meccanici - avanzamento lavori al 82%.
28	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Livorno - Risanamento	N.D.		N.D.	Intervento connesso con i due precedenti previsti sull'Istituto di Livorno.
29	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Gorgona - Realizzazione impianti	D42I20000180001		2.000.000	Interventi di straordinaria manutenzione presso il deposito carburanti costiero ed interventi di razionalizzazione delle sorgenti di acqua presenti sull'isola a servizio della Colonia Penale di Gorgona (Gorgona 01) - Lavori di razionalizzazione dei generatori e rifacimento tratti di linee della distribuzione elettrica dell'Isola di Gorgona. (Gorgona 02) - Potenziamento delle fonti rinnovabili presenti sull'isola di Gorgona, mediante l'esecuzione di un nuovo campo fotovoltaico, l'adeguamento funzionale dell'esistente e nuovo impianto bio-masse (Gorgona 03) - avanzamento lavori al 10%.
30	Provveditorato Interregionale alle OO.PP.	Perugia - Ristrutturazione	D97H21000420001		1.000.000	Lavori di ristrutturazione presso il complesso sede della Casa Circondariale di Perugia in loc. Capanne di locali per attività trattamentali disponibili per la trasformazione in laboratori con la realizzazione di

	per la Toscana, l'Umbria e le Marche					impianti dedicati alle lavorazioni previste e di impianto fotovoltaico da 100 KW - avanzamento lavori al 99%.
31	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Spoletto	D39J18000310001		1.679.519	Miglioramento della prestazione energetica presso la Casa di Reclusione di Spoleto (PG) - Cap. 7471 Convenzione PREPAC avanzamento lavori al 5%.
32	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche	Spoletto - Realizzazione sala teatro e fabbricato	D35D14000160001		1.000.000	Realizzazione di una sala teatro da 200 posti per la compagnia teatrale dell'Istituto; Realizzazione di fabbricato per ampliamento deposito falegnameria con un impianto fotovoltaico da 100 KW - avanzamento lavori al 7%.
33	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	Roma Rebibbia	J83G12000110001	400	19.364.699	Realizzazione nuovo padiglione detentivo - lavori al 30%.
34	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	Complesso Roma Rebibbia	D88J24000030001		1.500.000	Realizzazione percorso familiari - lavori in corso.
35	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	Civitavecchia	D3116000050001	28	2.000.000	Ristrutturazione padiglione detentivo "Ferri" - lavori al 70%.
36	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	Civitavecchia vecchio edificio	D39H24000000001		500.000	Ristrutturazione facciate padiglione detentivo "Ferri".
37	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	Civitavecchia	D89J21016080001	78	21.107.891	Nuovo padiglione detentivo
38	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	Viterbo	D89J21016090001	78	18.646.099	Nuovo padiglione detentivo.
39	Provveditorato Interregionale alle OO.PP.	Civitavecchia	D34C24000220001		2.500.000	Opere complementari nuovo padiglione detentivo.

	per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna					
40	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	Viterbo	D84C24000270001		2.500.000	Opere complementari nuovo padiglione detentivo.
41	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	IMP Casal del Marmo - Roma	D83G21000140006	17	3.200.000	Efficientamento energetico palazzina A, B e C.
42	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	IMP Casal del Marmo - Roma	D82J2400017001	18	3.000.000	Ristrutturazione palazzina L.
43	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	Sassari - Bancali	N.D.		N.D.	N.D.
44	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	IPM Quartuccio - Cagliari	D86C1800007001	37	3.500.000	Intervento in corso di esecuzione con avanzamento lavori al 19%.
45	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	Isili - colonia agricola	D42J23000160001	130	911.887	Ristrutturazione zona detentiva - lavori in corso con avanzamento al 10%.
46	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	Casa di Reclusione Oristano	D19J21015500001	264	2.500.000	Ristrutturazione zona detentiva - lavori in corso con avanzamento al 10%.
47	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	Is Arenas - colonia agricola	D59H23000060001	176	376.000	Ristrutturazione zona detentiva - lavori in corso con avanzamento al 10%.
48	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna	Is Arenas - colonia agricola	D47F17000000001		660.000	Risoluzione contrattuale in danno all'impresa.

49	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata	Santa Maria Capua Vetere	D91B21005490001	80	15.000.000	Intervento in corso di progettazione.
50	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata	IPM Airola (BN)	D14C22000940001		18.300.000	Intervento in corso di esecuzione.
51	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata	Benevento	D87F22000080001		N.D.	Progettazione da avviare.
52	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata	Poggioreale Lavori adeguamento Padiglioni	D61H16000270001	26	13.949.052	Intervento in corso di esecuzione con avanzamento lavori al 10%.
53	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata	Bari	D31B16000010001	35	1.500.000	Progettazione esecutiva in corso di approvazione.
54	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata	IPM Lecce - lotto A	da richiedere	14	250.000	Da avviare - in attesa della conferma del nuovo uso governativo della struttura.
55	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata	IPM Lecce - lotto B	da richiedere	15	1.000.000	Da avviare - in attesa della conferma del nuovo uso governativo della struttura.
56	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata	Carcere di Larino (CB)	D16E10001190001		2.300.000	In corso la redazione del DIP
57	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata	Potenza - efficientamento energetico	D39J21023790001		800.000	Lavori in corso di esecuzione con avanzamento al 60%.

58	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria	Casa Circondariale di Augusta	D52J24000020001		1.500.000	Lavori di ristrutturazione e adeguamento sezione lata sicurezza 8, 10 e 12 della Casa Circondariale di Augusta - Affidamento diretto del Servizio di ingegneria/architettura per la progettazione esecutiva e CSP.
59	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria	Casa Circondariale Ucciardone - Palermo	D78G25000000001		2.500.000	Lavori di ristrutturazione ex caserma agenti c.d. "Rotonda" presso la Casa Circondariale Ucciardone di Palermo - Nominato il RUP.
60	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria	Casa Circondariale Agrigento	D42J25000000001		2.300.000	Nominato il RUP.
61	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria	Casa Circondariale Ragusa	D22J25000010001		1.100.000	Lavori di impermeabilizzazione del teatro, della cappella, della mensa agenti, dell'autorimessa e degli uffici della Casa Circondariale di Ragusa Nominato il RUP.
62	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria	Casa Circondariale Sciacca	D82J25000000001		1.881.733	Lavori di adeguamento funzionale e strutturale della Casa Circondariale di Sciacca (AG) - Nominato il RUP.
63	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria	Casa Circondariale di Enna	D71I24000370001		1.500.000	Realizzazione muro di cinta della Casa Circondariale di Enna - Nominato il RUP.
64	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria	IPM Acireale (CT)	D44C22000010001		400.964	Lavori di miglioramento della prestazione energetica dell'Istituto Penitenziario Minorile di Acireale (CT) - lavori in corso di esecuzione.
65	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria	Casa Circondariale di Caltagirone	D24C25000110001		762.200	Intervento di miglioramento della prestazione energetica della Casa Circondariale di Caltagirone (CT) - Nominato il RUP.
66	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria	Casa Circondariale di Agrigento	D44C22000000001		1.000.000	Lavori di miglioramento della prestazione energetica della Casa Circondariale di Agrigento (PREPAC 2018) - Affidamento diretto del Servizio di ingegneria/architettura per la progettazione esecutiva e CSP.
67	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria	Palermo - IPM Malaspina -	D74C25000000001		2.000.000	Interventi presso l'Istituto Penitenziario Minorile Malaspina di Palermo - Nominato il RUP.
68	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria	Casa Circondariale di Catanzaro	D62J24000020001		2.000.000	Casa Circondariale di Catanzaro - Intervento di manutenzione straordinaria prospetti e coperture - in corso di elaborazione progettazione esecutiva

69	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria	Casa Circondariale di Castrovillari	D52J22000010001		930.550	Lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione della Casa Circondariale "Rosetta Sisca" di Castrovillari - In corso redazione di variante suppletiva.
70	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria	Reggio Calabria- Istituto Arghillà	D35D23000120001		16.775.000	Lavori di costruzione della caserma agenti, degli alloggi demaniali e delle strutture destinate alle attività agricole - Avviata la progettazione esecutiva e relative indagini propedeutiche.
	TOTALE				3.388	440.922.060

2 Definizione del quadro esigenziale


2.1 Quadro esigenziale

Ad oggi, sono presenti sul territorio 190 istituti detentivi (DAP), distribuiti come di seguito illustrato:

REGIONI	N. ISTITUTI PRESENTI
Puglia	11
Friuli VG	5
Lombardia	19
Veneto	9
Molise	3
Basilicata	3
Lazio	14
Emilia-Romagna	10
Campania	15
Abruzzo	8
Liguria	6
Umbria	4
Marche	6
Piemonte	13
Calabria	12
Sicilia	23
Toscana	16
Trentino AA	2
Sardegna	10
Valle d'Aosta	1
TOTALE NAZIONALE	190



Come anticipato, le strutture presenti sul territorio nazionale sono insufficienti rispetto alla popolazione carceraria. Il sovraffollamento degli istituti penitenziari è, difatti, un fenomeno in costante aumento negli anni. Il dato relativo alla popolazione carceraria presente negli istituti detentivi è costantemente superiore, su scala nazionale, a quello della capacità regolamentare degli istituti stessi, come dimostra l'andamento dell'indice di affollamento nel periodo 2021-2024, rappresentato dal grafico che segue.




Fonte: elaborazione su dati Ministero della Giustizia (<https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche>). Indice costruito come rapporto tra detenuti presenti e posti regolarmente disponibili.

Nell'ultimo biennio, peraltro, l'indice di affollamento è aumentato a tassi maggiori rispetto al precedente, attestandosi, al 31 dicembre 2024, a circa il 120%.

Il dato riguardante la popolazione carceraria al 31 dicembre 2024 mostra chiaramente un fenomeno di rilevante sovrappopolazione degli istituti penitenziari: la mappatura effettuata dal DAP, sempre con riferimento alla predetta data, rivela la carenza complessiva di circa 10.500 posti detenuti all'interno delle strutture penitenziarie presenti sul territorio nazionale.

PRESENZA DETENUTI AL 31.12.2024



	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli VG	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino AA	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto	TOTALI
N. Istituti esistenti	8	3	12	15	10	5	14	6	19	6	3	13	11	10	23	16	2	4	1	9	190
Capienza regolamentare attuale	1830	368	2711	6176	2988	484	5282	1110	6148	840	270	3979	2943	2614	6439	3162	510	1339	181	1938	51312
Presenza detenuti al 31.12.2024	2057	459	2977	7496	3820	689	6665	1334	8840	953	377	4450	4355	2289	6936	3209	476	1616	141	2722	61861
Delta posti	227	91	266	1320	832	205	1383	224	2692	113	107	471	1412	-325	497	47	-34	277	-40	784	10549

Figura 1: Le Regioni maggiormente in crisi (comunicazione dal DAP in data 13.01.2025)

A livello nazionale, il fabbisogno attuale - stimato sulla base della variazione percentuale tra la capienza regolamentare degli istituti e il numero dei detenuti presenti - è pari al 21%. Il dato, tuttavia, risente significativamente della presenza di due Regioni, ossia Valle d'Aosta e Sardegna, con una capienza inutilizzata degli istituti pari, rispettivamente, al 22 e al 12% che mitiga il dato nazionale il quale, invece, si caratterizza anche per la presenza di regioni che presentano un fabbisogno significativo, come il Friuli-Venezia Giulia (-42%), la Lombardia (-44%) e la Puglia (-48%).

VALUTAZIONE ATTUALE FABBISOGNO RICETTIVO DAP						
PRAP	Regioni	Numero istituti esistenti	Capienza regolamentare attuale	Presenze detenuti al 31.12.2024	Delta posti	Fabbisogno attuale
PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA	Piemonte	13	3979	4450	471	12%
	Liguria	6	1110	1334	224	20%
	Valle d'Aosta	1	181	141	-40	-22%
TRIVENETO	Veneto	9	1938	2722	784	40%
	Friuli VG	5	484	689	205	42%
	Trentino AA	2	510	476	-34	-7%
LOMBARDIA	Lombardia	18	6148	8840	2692	44%
EMILIA ROMAGNA MARCHE	Emilia-Romagna	10	2988	3820	832	28%
	Marche	6	840	953	113	13%
TOSCANA UMBRIA	Toscana	16	3162	3209	47	1%
	Umbria	4	1339	1616	277	21%
LAZIO ABRUZZO MOLISE	Lazio	15	5282	6665	1383	26%
	Abruzzo	8	1830	2057	227	12%
	Molise	3	270	377	107	40%
CAMPANIA	Campania	15	6176	7496	1320	21%
PUGLIA BASILICATA	Puglia	11	2943	4355	1412	48%
	Basilicata	3	368	459	91	25%
CALABRIA	Calabria	12	2711	2977	266	10%
SICILIA	Sicilia	23	6439	6936	497	8%
SARDEGNA	Sardegna	10	2614	2289	-325	-12%
TOTALE NAZIONALE		190	51.312	61.861	10.549	21%

Figura 2: Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ministero della Giustizia datato 13.01.2025

2.2 Obiettivi

Nel contesto fin qui delineato, per rispondere ad un'esigenza d'implementazione della ricettività degli istituti finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita al loro interno, a garanzia dell'effettività della funzione rieducativa della pena e nella prospettiva di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, anche con particolare attenzione a quelli minorenni, **si iscrive la nomina del Commissario straordinario, prevista dall'art. 4 bis del d.l. n. 92 del 4 luglio 2024, convertito in legge n.112 del 7 agosto 2024 e successivamente modificato con d.l. n. 178 del 29 novembre 2024**, cui è, infatti, demandata la redazione di un Programma dettagliato degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione di quelle strutture esistenti.

In tale quadro, il presente Programma intende declinare gli obiettivi perseguiti dal Commissario straordinario riconducendoli, in coerenza con il perimetro delle competenze al medesimo attribuite, a due diverse tipologie:

- **obiettivi con impatto di breve periodo:** conclusione di interventi già programmati o in corso, mediante l'accelerazione della realizzazione delle opere ed avvio di attività di manutenzione straordinaria;
- **obiettivi con impatto di medio periodo:** realizzazione di nuovi interventi di ampliamento di strutture penitenziarie esistenti e creazione di una piattaforma digitale nazionale per il censimento delle strutture penitenziarie e per la loro successiva gestione e valorizzazione;

L'articolazione del programma in obiettivi multilivello con impatti di breve e medio periodo risponde all'esigenza di:

- fornire una risposta immediata al problema del sovraffollamento attraverso la finalizzazione d'interventi già programmati o in corso di realizzazione, nonché mediante l'attivazione di strumenti contrattuali (accordi quadro) che rendano possibile un rapido avvio e completamento di attività manutentive, suscettibili di assicurare l'approvvigionamento in tempi ristretti di circa 2.700 nuovi posti detentivi;
- massimizzare il risultato ottenibile in termini di nuovi posti detentivi /tempi di esecuzione, rispetto alla realizzazione di strutture ex novo, mediante interventi di ampliamento che, intervenendo su sedimi di strutture già esistenti, potranno assicurare quasi 2.000 nuovi posti detentivi;
- in tale contesto, la creazione di una piattaforma per il censimento delle strutture penitenziarie consentirà, in un'ottica di razionalizzazione e digitalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare carcerario, di individuare ed efficientare gli interventi di manutenzione e valorizzazione degli istituti penitenziari.

Gli obiettivi perseguiti con il presente Programma si inscrivono nell'ambito di un contesto più vasto, determinato dagli interventi in programma o in corso di realizzazione da parte del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che verranno riassunti nei paragrafi che seguono. L'azione sinergica delle diverse linee di intervento, quelle di competenza dei precitati Ministeri e quelle attivate dal Commissario Straordinario, permetteranno, nel triennio 2025-2027, la realizzazione di oltre 10.000 nuovi posti detentivi, rispondendo alle esigenze sopra indicate.

A seguito delle valutazioni effettuate anche in collaborazione con i menzionati Ministeri, nonché in considerazione del fatto che l'intervento del Commissario può avvenire anche in termini di subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina ma solo ove esso non pregiudichi la celerità degli interventi stessi, il presente Programma si concentra esclusivamente su interventi riguardanti istituti penitenziari – e non istituti penali per i minorenni – già esistenti. Ciò in quanto si è valutato più opportuno, tanto con riferimento agli IPM che alle nuove costruzioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture (fatte salve le limitazioni previste dal comma 8 dell'art. 4 bis), non intervenire sulle programmazioni già effettuate o in corso di realizzazione. Inoltre – considerata la necessità di sopperire in tempi celeri all'emergenza del sovraffollamento, nonché la durata del mandato commissariale – si ritiene che interventi di ampliamento di istituti penitenziari già esistenti piuttosto che la realizzazione di nuovi – già in programmazione, peraltro, da parte del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – possa fornire una risposta più effettiva, tempestiva ed efficace al problema del sovraffollamento, apportando risultati immediatamente tangibili.

3 Quadro giuridico di riferimento

L'art. 4 bis del d.l. n. 92 del 4 luglio 2024, convertito con l. n.112 del 7 agosto 2024 e successivamente modificato con d.l. n. 178 del 29 novembre 2024, convertito con modificazioni con l. 23 gennaio 2025, n. 4, ha previsto la nomina del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari.

Il mandato commissariale è individuato dalla norma istitutiva nell'aumento della capienza delle infrastrutture penitenziarie, anche al fine di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, finalità, queste, che si pongono in diretta correlazione con l'art. 1 della legge sull'ordinamento penitenziario (l. 354/1975), che prescrive che il trattamento detentivo debba essere conforme a umanità ed assicurare il rispetto della dignità della persona. A tal fine, la normativa di settore³ prevede alcune caratteristiche minime che gli istituti penitenziari devono soddisfare. Ad esempio, questi devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose (cfr. artt. 5, 12, 19, 20, 26 e 27 l. ord. pen), requisiti che devono essere presentati anche dagli istituti penali minorili, posto che l'art. 14 del d.lgs. n. 121/2018 prescrive che la permanenza negli istituti penali per minorenni si svolge in conformità a un progetto educativo, che deve contenere indicazioni sulla personalizzazione delle attività di istruzione, di formazione professionale, nonché sulle attività di lavoro, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati. Inoltre, i locali in cui si svolge la vita dei detenuti devono avere un'ampiezza sufficiente ed essere illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura, areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, nonché tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia (cfr. art. 6 l. ord. pen.). Le strutture penitenziarie, poi, devono essere munite di sufficienti e confortevoli spazi esterni, al fine di permettere ai detenuti di permanere all'aria aperta per il tempo previsto dalla legge (non meno di 4 ore/giorno, cfr. art. 10 l. ord. pen. e art. 17 d.lgs. n. 121/2018), nonché di locali adibiti all'erogazione di servizi sanitari (cfr. art. 11), all'espletamento dei colloqui con i familiari, rappresentanti legali e magistrati (cfr. art. 18 l. ord. pen. e art. 19 d.lgs. n. 121/2018).

Il Commissario Straordinario- il cui mandato aveva una scadenza inizialmente fissata al 31.12.2025, poi prorogata con il d.l. n. 178/2024 al 31.12.2026 - è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio

³ L. 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà” (di seguito anche l. ord. pen.) e d.lgs. 2 ottobre 2018 n.121, recante “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”.

dei ministri del 19 settembre 2024, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai fini dell'espletamento del proprio mandato, il Commissario Straordinario è tenuto a stilare un Programma degli interventi che ritiene necessari, da redigere entro 120 giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei Conti⁴ e da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze⁵.

Tale Programma può contenere sia interventi di nuova realizzazione, che interventi che incidono su strutture già esistenti o, comunque, già programmati ed anche eventualmente già avviati.

Possono, inoltre, confluire interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR; per tali interventi restano, però, fermi il rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, nonché le modalità di monitoraggio degli interventi previste da tale decreto. Non possono, invece, rientrare nel Programma, essendo esclusi dalle competenze commissariali, gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i quali, alla data del 1° dicembre 2024, risulti affidato l'incarico di progettazione (cfr. art. 4 bis, c. 8)⁶.

In relazione alla prima tipologia di interventi, il Programma deve contenere i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195⁷, ed indicare le risorse necessarie. Il Programma deve riportare, altresì, l'elenco degli interventi sulle infrastrutture penitenziarie programmati e in corso, già integralmente finanziati, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del

⁴ Prima delle modifiche apportate con il d.l. n. 178/2024, il termine decorreva dalla nomina del Commissario Straordinario. La registrazione da parte della Corte dei conti del d.P.C.M. di nomina è avvenuta in data 27.09.2024.

⁵ Il c. 2 dell'art. 4 bis, d.l. n. 92/2024 inizialmente prevedeva che l'adozione del programma dovesse avvenire con d.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁶ Tale previsione è stata modificata dal d.l. n. 178/2024, posto che il comma 8 dell'art. 4 bis inizialmente prevedeva l'esclusione dalle competenze del Commissario Straordinario di tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non dei soli interventi per cui, alla data del 1° dicembre 2024, fosse affidato l'incarico di progettazione.

⁷ Tale disposizione, a seguito dell'istituzione del Commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari di cui al d.l. n. 207/2008 – convertito, con modificazioni, nella l. n. 14/2009 – disponeva che il Commissario provvedesse, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché agli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990.

relativo stato di attuazione e delle attività da attuare, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale prevista dal comma 11 dell'art. 4 bis, d.l. n. 92/2024. Il comma 2 dell'ora citato articolo richiede, inoltre, che gli interventi riportati nel programma siano identificati dal relativo CUP – disposizione che deve necessariamente intendersi riferita a quelli già avviati e non a quelli di nuova previsione – e corredati da cronoprogrammi procedurali.

Per quanto concerne, poi, la fase attuativa del Programma⁸ - per cui il Commissario Straordinario può avvalersi, altresì, di stazioni appaltanti qualificate ai sensi del Codice dei contratti pubblici nonché del supporto di società partecipate dallo Stato e della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione (v. *infra*, cap. 4) – la norma istitutiva prevede che – nel limite delle risorse disponibili e sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia – il Commissario possa compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture e delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti. Più nel dettaglio, il comma 3 dell'art. 4 bis dispone che il Commissario Straordinario provveda all'attuazione del Programma, in raccordo con i Direttori generali delle articolazioni del Ministero della Giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, mediante:

- a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
- b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;
- d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, ove questo non pregiudichi la celerità degli interventi medesimi.

In merito ai poteri derogatori, tipici delle figure commissariali straordinarie, il Commissario dispone dei poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, potendo altresì operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui

⁸ Lo stato di attuazione del Programma deve essere rendicontato annualmente dal Commissario Straordinario, mediante la presentazione di una relazione al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze. È, altresì, prevista una rendicontazione finale del mandato commissariale – con riguardo tanto alle attività compiute che alle risorse impiegate, che deve essere trasmessa ai medesimi Ministri entro 90 giorni dalla cessazione dell'incarico. Tali relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (art. 4 bis, c. 5)⁹. Più in particolare, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario Straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, mentre, per quanto concerne la localizzazione delle nuove infrastrutture nonché il connesso regime espropriativo e relativo alle occupazioni di urgenza, trova applicazione il già citato art. 17 ter, d.l. n. 195/2009. Previsioni di carattere derogatorio sono disposte, al comma 4, anche in materia ambientale, essendo prevista la dimidiazione dei termini dei relativi procedimenti autorizzatori, mentre, in materia di procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso, che si compie decorso il termine di 60 giorni previsto per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta. In ogni caso, sia per i procedimenti in materia ambientale sia di tutela di beni culturali e paesaggistici, laddove le autorità competenti richiedano chiarimenti o elementi integrativi, opera la sospensione del termine fino al ricevimento di quanto richiesto. Un'ulteriore ipotesi di sospensione è prevista in caso si rendano necessari accertamenti di natura tecnica: in tal caso, l'autorità competente è tenuta a darne preventiva comunicazione al Commissario Straordinario e i termini sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti ma, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali il procedimento autorizzatorio prosegue.

Infine, con riguardo ai profili di natura finanziaria, l'art. 4 bis autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale, intestata al Commissario Straordinario, su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024, ivi comprese le risorse previste per il finanziamento degli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), eventualmente inclusi nel Programma, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. In tale contabilità speciale possono, altresì, confluire ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.

Le risorse disponibili per gli interventi previsti dal Programma sono state incrementate di €40 mln per l'anno 2025 e €18 mln per l'anno 2027, dall'art. 2 comma 2 del D.L.95 del 30 giugno 2025.

⁹ Si precisa, altresì, che il d.P.C.M. del 19 settembre 2024, con cui si è provveduto alla nomina del Commissario Straordinario, dispone, all'art. 2, c.4, che questi svolga direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4 Struttura organizzativa

Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario straordinario, il comma 7 dell'art 4 bis del d.l. n.92/2024 - come modificato dall'art. 6 del d.l. n.178/2024 convertito con modificazioni con l. 4/2025 - prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, venga costituita una Struttura di supporto, direttamente dipendente dal Commissario e il cui funzionamento è dal medesimo disciplinato con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministro della Giustizia. Tale Struttura è stata istituita con d.P.C.M. del 19 settembre 2024.

Il funzionamento della predetta Struttura, composta da un massimo di cinque esperti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è strettamente correlata a quello dell'Organo commissariale; il citato comma 7 prevede infatti che la Struttura cessi le proprie attività alla data di scadenza dell'incarico del Commissario, attualmente fissata, ai sensi del novellato comma 6, al 31 dicembre 2026.

Il comma 7 prevede, infine, che il Commissario straordinario possa integrare la composizione della Struttura, all'uopo avvalendosi, per l'espletamento di compiti amministrativi, di personale in posizione di distacco o temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate, fino a un massimo di cinque unità e con oneri finanziari a carico delle amministrazioni, enti e/o società di provenienza.

Per l'attuazione degli interventi inseriti nel programma commissariale ed in particolare ai fini dell'ottimizzazione dei tempi di realizzazione di nuovi lavori o di celere riavvio di lavori già in corso, il comma 4 del predetto art. 4 bis attribuisce al Commissario la facoltà di stipulare protocolli, a titolo gratuito, con le stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici). La medesima disposizione facoltizza, inoltre, il Commissario ad avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, nonché della vigilanza collaborativa dell'ANAC.

In attuazione di tanto, è in corso di definizione un disciplinare operativo tra il Commissario e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia) nell'ambito della convenzione stipulata in data 3 agosto 2012 tra il Dipartimento per le politiche di coesione (DipCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Invitalia per l'attuazione delle Azioni di Sistema di cui alle delibere CIPE n. 62 e 78 del 2011, a norma della quale Invitalia fornisce il supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni impegnate nell'attuazione dell'intero ciclo di vita degli interventi e il rafforzamento della committenza pubblica per accelerare l'attuazione degli interventi identificati dal DipCoe su richiesta della stessa Amministrazione da supportare.

Tale disciplinare operativo è finalizzato a regolare le condizioni giuridiche per avvalersi di Invitalia sia per le attività di centralizzazione delle committenze, sia per quelle di committenza ausiliaria, ai sensi del

combinato disposto di cui all'articolo 62, commi 7 e 11, del Codice dei contratti pubblici, nonché all'articolo 1, comma 1, lett. i), e articolo 3, comma 1, lett. z), dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici.

A norma del disciplinare, Invitalia potrà fornire al Commissario supporto tecnico-operativo per gli interventi inseriti nel Programma.

Tra questi, per quelli che sono già programmati o in corso da parte del competente Ministero della Giustizia, nell'ambito del disciplinare Invitalia svolgerà, al fine di accelerarne l'attuazione, attività di indizione, gestione e aggiudicazione, per conto della Stazione appaltante competente, di procedure d'appalto strumentali alla realizzazione degli interventi medesimi.

Per l'attuazione di ulteriori interventi, non già programmati e/o in corso, recepiti comunque nel Programma, Invitalia fungerà da centrale di committenza, provvedendo, per conto del Commissario Straordinario, non solo alla indizione, alla gestione e all'aggiudicazione di procedure d'appalto strumentali alla loro realizzazione, ma anche, sempre per conto del Commissario, all'esecuzione dell'appalto, con assunzione, quindi, di funzioni delegate di stazione appaltante. Il disciplinare prevede, inoltre, che Invitalia curi, per conto del Commissario, le attività di indizione, gestione e aggiudicazione di una o più gare finalizzate alla stipula di accordi quadro, che saranno resi disponibili ai PRAP e agli altri organi del Ministero della Giustizia che, a seconda della tipologia/valore dell'intervento di manutenzione, svolgono ruolo di stazione appaltante, aventi ad oggetto le attività manutentive incluse tra gli obiettivi ad impatto di medio periodo.

Il coinvolgimento di Invitalia nella realizzazione del Programma commissariale è risultato necessario e utile dal momento che tale società - in house di tutte le pubbliche amministrazioni centrali e della Presidenza del consiglio ai sensi dell'art 33 comma 12 del d.lgs n. 33/2014 - oltre essere stazione appaltante qualificata, è iscritta di diritto nella specifica sezione dedicata alle centrali di committenza, interna all'elenco di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, istituito presso l'ANAC.

In tale contesto, il Commissario intenderebbe anche avvalersi del supporto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sottoscrivendo con la stessa un protocollo per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo ai sensi dell'art. 10, comma 7 novies, del DL 121/2021, ove ricorrano i relativi presupposti di applicazione. Più nello specifico, le attività oggetto dell'eventuale protocollo sarebbero quelle di coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento complessivo del Programma.

5 Programma degli interventi

Come già evidenziato al cap. 2, il Programma degli interventi persegue obiettivi multilivello con impatti di breve e medio periodo, per il conseguimento dei quali sono state individuate le quattro linee di intervento di seguito indicate.

Al riguardo va specificato che, come anche già illustrato al capitolo che precede, in considerazione dell'introduzione al comma 4 dell'art. 4 bis del d.l. n. 92/2024, in esito alle modifiche introdotte con il d.l. n. 178/2024 convertito con l. n. 4/2025, della possibilità per il Commissario Straordinario di avvalersi della collaborazione di stazioni appaltanti qualificate, nonché del supporto di società partecipate dallo Stato, verrà stipulata con Invitalia uno specifico disciplinare (cfr. cap. 4) allo scopo di avvalersi della predetta società sia per le attività di centralizzazione delle committenze, sia per quelle di committenza ausiliaria, nonché un protocollo con Cassa Depositi e Prestiti per le attività di monitoraggio e di scouting di ulteriori fonti di finanziamento. Per il dettaglio delle attività oggetto delle suddette convenzioni, si rinvia al capitolo che precede.

5.1 Risorse DAP

Per quanto riguarda le risorse relative all'attuazione del Programma del Commissario Straordinario, quelle destinate dalla Legge di Bilancio 2025-2027 all'edilizia penitenziaria di competenza del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), al netto delle risorse destinate al PNC, sono riassunte nella tabella che segue.

Cap.	Den.	Anno 2025*				Anno 2026				Anno 2027			
		Competenza (€)	Competenza al netto degli IPE (€)	Cassa (€)	Cassa al netto degli IPE (€)	Competenza (€)	Competenza al netto degli IPE (€)	Cassa (€)	Cassa al netto degli IPE (€)	Competenza (€)	Competenza al netto degli IPE (€)	Cassa (€)	Cassa al netto degli IPE (€)
7300	Riqualificazione degli istituti esistenti	87.976.367	82.210.380	87.976.367	82.210.380	96.730.573	95.992.276	96.730.573	95.992.276	75.489.497	75.489.497	75.489.497	75.489.497
7301	Manutenzione straordinaria	26.917.462	25.901.814	26.917.462	25.901.814	29.905.248	29.905.248	29.905.248	29.905.248	32.005.248	32.005.248	32.005.248	32.005.248
Totale		114.893.829	108.112.194	114.893.829	108.112.194	126.635.821	125.897.524	126.635.821	125.897.524	107.494.745	107.494.745	107.494.745	107.494.745

* Dati aggiornati al 01.01.2025

Si segnala che le somme derivanti dall'esercizio finanziario 2024 effettivamente conservate come fondi residui di stanziamento lettera f) ammontano ad 97.026.249,23. Alla data del 22/04/2025 sono ancora disponibili euro **92.176.663,40 €**

5.2 Risorse/Fabbisogni anni 2025/2026/2027

Come previsto dall'art. 4-bis con modificazioni L. 112/2024 e ss.mm.ii è stata autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, intestata al Commissario Straordinario, su cui dovranno confluire le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria. In questo quadro, nell'ambito delle interlocuzioni tra Ministero della Giustizia, DAP e Commissario si è preso atto:

- che le risorse destinate al PNC ammontano, nel triennio, ad € 54.180.000 e che le stesse, a destinazione vincolata, non potranno essere utilizzate per la realizzazione del Programma, poiché lo stesso non include interventi finanziati su tali risorse;
- dell'esigenza manifestata dal DAP di poter disporre di una dotazione finanziaria, nel triennio, di € 59.000.000 per impegni assunti o da assumere al fine di garantire il completamento dei procedimenti in atto e che non rientrano nelle competenze del Commissario.

Nella tabella seguente è sintetizzato il quadro delle risorse effettivamente disponibili, nel triennio, per la realizzazione del programma.

Con D.L. 30 giugno 2025, n. 95, art. 2 comma 2, è stata garantita ulteriore copertura finanziaria necessaria per l'attuazione del Programma.

Risorse disponibili destinate al commissario straordinario da Legge di Bilancio

ANNO 2025	COMPETENZA	CASSA	ANNO 2026	COMPETENZA	CASSA	ANNO 2027	COMPETENZA	CASSA
Risorse Finanziarie Disponibili	78.706.705 €	75.418.700 € *	Risorse Finanziarie Disponibili	126.635.821 €	126.635.821 €	Risorse Finanziarie Disponibili	107.494.745 €	107.494.745 €
Fabbisogno DAP per procedure in corso (gare, coperture finanziarie garantite al MITe ai PRAP, Copertura Finanziaria Convenzioni MIT/DAP Contenziosi, etc.)	20.000.000 €	20.000.000 €	FabbisognoDAP per procedure in corso (gare, coperture finanziarie garantite al MITe ai PRAP, Copertura Finanziaria Convenzioni MIT/DAP Contenziosi, etc.)	19.000.000 €	19.000.000 €	FabbisognoDAP per procedure in corso (gare, coperture finanziarie garantite al MITe ai PRAP, Copertura Finanziaria Convenzioni MIT/DAP Contenziosi, etc.)	20.000.000 €	20.000.000 €
TOTALI	58.706.705 €	55.418.701 €	TOTALI	107.635.821 €	107.635.821 €	TOTALI	87.494.745 €	87.494.745 €

* Dato aggiornato al 02.2025

5.3 Fabbisogni/Coperture anno 2025

	FABBISOGNO (€)	COPERTURE (€)
Risorse anno 2025 da Giustizia/DAP		95.000.000 *
Linea 1: anticipazioni/SAL	12.000.000	
Linea 2: Moduli: completamento di n°16 moduli detentivi (da 24 posti/cad)	32.000.000	
Linea 2: Padiglioni: 50% del 20% delle anticipazioni dell'importo aggiudicato	20.000.000	
Linea 3: Manutenzione straordinaria Accordo Quadro	26.000.000	
Linea 4: Censimento	5.000.000	
TOTALE	95.000.000	95.000.000

*Di cui €40 mln previsti dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, art. 2 comma 2

5.4 Fabbisogni/Coperture anno 2026

	FABBISOGNO (€)	COPERTURE (€)
Risorse anno 2026 da Giustizia/DAP		107.000.000
Linea 1: Saldo lavori	25.000.000	
Linea 2: Padiglioni: 50% del 20% delle anticipazioni dell'importo aggiudicato	20.000.000	
Linea 2: Padiglioni – Stato avanzamento lavori	55.000.000	
Linea 3: Manutenzione straordinaria Accordo Quadro	6.000.000	
Linea 4: Censimento	1.000.000	
TOTALE	107.000.000	107.000.000

5.5 Fabbisogni/Coperture anno 2027

	FABBISOGNO (€)	COPERTURE (€)
Risorse anno 2027 da Giustizia/DAP		105.000.000 *
Linea 2: Padiglioni – Fine lavori	105.000.000	
TOTALE	105.000.000	105.000.000

*Di cui €18 mln previsti dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, art. 2 comma 2

6 Le 4 Linee Di Attività Del Programma Carceri 2025-2027

Con le risorse attualmente disponibili il Programma del Commissario intende perseguire quattro linee di attività qui di seguito rappresentate:

	POSTI/RISORSE ECONOMICHE (€)			ATTIVITÀ
LINEA 1 - DAP : INTERVENTI PROGRAMMATI/IN CORSO (UTILIZZO POTERI COMMISSARIALI)	 Incremento posti: 800	 ~ € 37mln		N °7 interventi «prioritari» finalizzati alla ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo delle strutture esistenti
LINEA 2 - DAP : AMPLIAMENTI STRUTTURE ESISTENTI	 Incremento Posti : 1.944	 ~ € 232 mln		N ° 21 interventi di ampliamento spazi tramite moduli prefabbricati e nuovi padiglioni.
LINEA 3 – DAP/ POLIZIA PENITENZIARIA : OTTIMIZZAZIONE CAMERE E CASERME	 Incremento posti: 1.917	 ~ € 32 mln		Messa a disposizione dei Provveditorati di un Accordo Quadro con i fornitori per la manutenzione straordinaria delle camere e delle caserme per la polizia penitenziaria
LINEA 4 – DAP : PIATTAFORMA DIGITALE		 ~ € 6 mln		Creazione di una banca dati/piattaforma per la gestione e programmazione tecnico-economica delle strutture penitenziarie (property, facility e asset management)

7 Elenco interventi Programma Carceri 2025 – 2027

I cronoprogrammi e le previsioni di chiusura dei lavori evidenziati nelle Linee di intervento che seguono, potranno essere oggetto di rimodulazione in considerazione degli approfondimenti tecnici e procedurali che si andranno ad effettuare, nonché delle tempistiche connesse all'iter di approvazione dello stesso Programma.

7.1 Linea 1 – Interventi programmati/in corso (utilizzo poteri commissariali)

Il DAP ha in corso un vasto programma di interventi di riqualificazione degli Istituti Penitenziari. All'interno di tale elenco sono stati selezionati sette interventi che, una volta conclusi, consentiranno di recuperare oltre 800 posti detentivi con un costo stimato è di oltre 37 milioni di euro.

L'esecuzione di tali interventi riguarda la ristrutturazione di istituti esistenti, la cui attuazione ricade nella competenza del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria, trattandosi di interventi già programmati e / o in corso e verranno velocizzati utilizzando i poteri commissariali di accelerazione delle procedure.

In questo quadro sarà previsto, all'interno dei capitolati di progetto che l'impresa Affidataria e le eventuali imprese Subappaltatrici, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stabilita nel cronoprogramma di progetto, saranno tenuti contrattualmente all'esecuzione di tutti i lavori in numero 3 turni di 8 ore, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza e la rispondenza delle norme CCNL edili attualmente in vigore.

Affinché ciò sia possibile, nel rispetto delle esigenze di continuità di esercizio degli istituti penitenziari e delle stringenti correlate esigenze di sicurezza sarà inevitabilmente necessario uno straordinario sforzo organizzativo da parte dell'amministrazione penitenziaria.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi dei setti interventi con indicazione dei relativi istituti penitenziari. Tali interventi sono presentati in maniera analitica correlati dalle planimetrie con relativo stato di fatto e di progetto con specifici cronoprogrammi.

N.	PRAP	ISTITUTO PENITENZIARIO	OGGETTO	N.POSTI DET.	IMPORTO (€) *
1	CAMPANIA	SANTA MARIA CAPUA VETERE CC	Manutenzione straordinaria con adeguamento al DPR 230/2000 del padiglione "Tevere"	150	5.000.000
2	EMILIA ROMAGNA - MARCHE	CR CASTELFRANCO EMILIA	Lavori di adeguamento funzionale e normativo del padiglione detentivo	36	2.000.000
3	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CR REBIBBIA	Lavori di ristrutturazione della I sezione detentiva con adeguamento al D.P.R. 230/2000	100	3.000.000
4	PUGLIA - BASILICATA	TRANI CC	Adeguamento funzionale al DPR 230/2000 del padiglione di media sicurezza "ex blu"	80	4.000.000
5	SARDEGNA	CC NUORO	Ristrutturazione della prima sezione detentiva con adeguamento al DPR 230/2000	88	5.000.000
6	SICILIA	CC AGRIGENTO	Completamento del nuovo padiglione	150	6.500.000
7	TOSCANA-UMBRIA	GROSSETO	Recupero e rifunionalizzazione dell'ex Caserma Barbetti di Grosseto da destinare a "case di reinserimento sociale"	204	11.600.000
TOTALE				808	37.100.000

* Importi da quadro economico




7.1.1 Elenco interventi, risorse finanziate e durata (documento inviato dal DAP in data 12.12.2024)

N.	PRAP	ISTITUTO PENITENZIARIO	OGGETTO	STATO DEL PROCEDIMENTO	N. POSTI DETENTIVI	IMPORTO (€)	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI
1	CAMPANIA	SANTA MARIA CAPUA VETERE CC	Manutenzione straordinaria con adeguamento al DPR 230/2000 del padiglione "Tevere"	Progetto esecutivo validato	150	5.000.000	IV TRIMESTRE 2026
2	EMILIA ROMAGNA - MARCHE	CR CASTELFRANCO EMILIA	Lavori di adeguamento funzionale e normativo del padiglione detentivo	Progetto esecutivo validato	36	2.000.000	IV TRIMESTRE 2026
3	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	CR REBIBBIA	Lavori di ristrutturazione della I sezione detentiva con adeguamento al D.P.R. 230/2000	DIP in corso di redazione	100	3.000.000	IV TRIMESTRE 2026
4	PUGLIA - BASILICATA	TRANI CC	Adeguamento funzionale al DPR 230/2000 del padiglione di media sicurezza "ex blu"	PFTE validato da mettere a base di un "appalto integrato"	80	4.000.000	IV TRIMESTRE 2026
5	SARDEGNA	CC NUORO	Ristrutturazione della prima sezione detentiva con adeguamento al DPR 230/2000	Progetto definitivo in corso di validazione	88	5.000.000	IV TRIMESTRE 2026
6	SICILIA	CC AGRIGENTO	Completamento del nuovo padiglione	DIP in corso di predisposizione	150	6.500.000	IV TRIMESTRE 2026
7	TOSCANA- UMBRIA	GROSSETO	Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Caserma Barbetti di Grosseto da destinare a "case di reinserimento sociale"	DIP in corso di predisposizione	204	11.600.000	IV TRIMESTRE 2026
TOTALE					808	37.100.000	

7.1.2 Schede intervento e Cronoprogramma interventi – Interventi programmati/in corso

PLANIMETRIA: Intervento n.1					
					
ANAGRAFICA PROGETTO:					
Istituto	Cc s. Maria Capua Vetere				
Regione	Campania	Città	S. Maria Capua Vetere	CUP	J92J22000120001
STATO DI FATTO:					
Edifici o siti oggetto di intervento	Padiglione "Tevere"				
Stato del procedimento	Sono in corso le attività di verifica del progetto esecutivo da parte del soggetto incaricato; è stato stilato un rapporto intermedio consegnato ai progettisti, i quali stanno procedendo alle modifiche richieste				
STATO DI PROGETTO:					
Tipologia intervento	Manutenzione straordinaria con adeguamento al DPR 230/2000 del padiglione "Tevere"				
N. Posti detentivi aggiuntivi	150				
Importo complessivo dell'intervento (€)	5.000.000				
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	17	Termine ultimazione lavori (prevista)		IV TRIMESTRE 2026	

Nome attività	Durata	T-3	T-2	T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
4 Linea 1 - SANTA MARIA CAPUA VETERE (manutenzione no CdS)	652 g															
Verifica e validazione PE (DAP)	27 g															
Preparazione atti di gara (Invitalia)	27 g															
Pubblicazioni (Invitalia)	5 g															
Tempi per affidamento e avvio di urgenza (Invitalia)	90 g															
Avvio di urgenza (DAP) -ipotesi avvio nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti	0 g															
4 Svolgimento delle attività contrattuali	530 g															
Esecuzione lavori	500 g															
Collaudo in corso d'opera	500 g															



PLANIMETRIA: Intervento n.2**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Cr Castelfranco Emilia				
Regione	Emilia-Romagna	Città	Castelfranco Emilia	CUP	J12J23000070001


STATO DI FATTO:


Edifici o siti oggetto di intervento	Padiglione detentivo
Stato del procedimento	Il progetto esecutivo è in fase di verifica. Si fornirà alla fine della stessa il Progetto Esecutivo validato

STATO DI PROGETTO:

Tipologia intervento	Lavori di adeguamento funzionale e normativo del padiglione detentivo				
N. Posti detentivi aggiuntivi	36				
Importo complessivo dell'intervento (€)	2.000.000				
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22	Termine ultimazione lavori (prevista)		IV TRIMESTRE 2026	

Nome attività	Durata	1° trimestre	3° trimestre	1° trimestre	3° trimestre	1° trimestre	3° trimestre
Linea 1 - CASTEL FRANCO EMILIA (manutenzione no Cds)	533 g						
Verifica e validazione PE (DAP)	43 g						
Preparazione atti di gara (Invitalia)	43 g						
Pubblicazioni (Invitalia)	5 g						
Tempi per affidamento e avvio di urgenza (Invitalia)	90 g						
Avvio di urgenza (DAP) -ipotesi avvio nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti	0 g						
Svolgimento delle attività contrattuali	395 g						
Esecuzione lavori	365 g						
Collaudo in corso d'opera	365 g						



PLANIMETRIA: Intervento n.3**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Cr Rebibbia				
Regione	Lazio	Città	Roma	CUP	J82J22000150001


STATO DI FATTO:

Edifici o siti oggetto di intervento	I Sezione detentiva
Stato del procedimento	Sono in corso di svolgimento le attività di verifica della vulnerabilità sismica che si concluderanno, presumibilmente entro il 31/01/2025

STATO DI PROGETTO:

Tipologia intervento	Lavori di ristrutturazione della I sezione detentiva con adeguamento al D.P.R. 230/2000		
N. Posti detentivi aggiuntivi	100		
Importo complessivo dell'intervento (€)	3.000.000		
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV TRIMESTRE 2026

Nome attività	Durata	T-3	T-2	T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Linea 1 - REBIBBIA (con CdS)	665 g															
Sopralluoghi e predisposizione DIP (Invitalia)	90 g															
Preparazione atti di gara (Invitalia)	30 g															
Pubblicazioni (Invitalia)	5 g															
Tempi per affidamento e avvio di urgenza (Invitalia)	90 g															
Avvio di urgenza (DAP) -ipotesi avvio nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti	0 g															
Svolgimento delle attività contrattuali	480 g															
Indagini, rilievi e redazione PFTE	70 g															
Acquisizione autorizzazioni in CdS	60 g															
Progettazione esecutiva, verifica e validazione	90 g															
Esecuzione lavori	380 g															
Collaudo in corso d'opera	380 g															



PLANIMETRIA: Intervento n.4**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Cc Trani				
Regione	Puglia	Città	Trani	CUP	J77H21002370001


STATO DI FATTO:

Edifici o siti oggetto di intervento	Padiglione "ex Blu"
Stato del procedimento	Il PFTE è stato consegnato in data 08/11/2024. Sono in corso le attività di verifica del PFTE, successivamente si procederà all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori

STATO DI PROGETTO:

Tipologia intervento	Adeguamento funzionale al DPR 230/2000 del padiglione di media sicurezza "ex blu"				
N. Posti detentivi aggiuntivi	80				
Importo complessivo dell'intervento (€)	4.000.000				
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22	Termine ultimazione lavori (prevista)		IV TRIMESTRE 2026	

Nome attività	Durata	T-3	T-2	T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Linea 1 - TRANI (manutenzione no CdS)	692 g															
Verifica e validazione PFTE (DAP)	27 gt															
Preparazione atti di gara (Invitalia)	27 gt															
Pubblicazioni (Invitalia)	5 gt															
Tempi per affidamento e avvio di urgenza (Invitalia)	90 gt															
Avvio di urgenza (DAP) -ipotesi avvio nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti	0 gt															
Svolgimento delle attività contrattuali	570 g															
Progettazione esecutiva, verifica e validazione	90 gt															
Esecuzione lavori	450 gt															
Collaudo in corso d'opera	450 gt															



PLANIMETRIA: Intervento n.5**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Cc Nuoro				
Regione	Sardegna	Città	Nuoro	CUP	J66C18000040001

STATO DI FATTO:

Edifici o siti oggetto di intervento	I Sezione detentiva
Stato del procedimento	Sono in corso le attività di verifica del progetto definitivo secondo il previgente D.lgs. 50/2016

STATO DI PROGETTO:

Tipologia intervento	Ristrutturazione della prima sezione detentiva con adeguamento al DPR 230/2000		
N. Posti detentivi aggiuntivi	88		
Importo complessivo dell'intervento (€)	5.000.000		
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV TRIMESTRE 2026

Nome attività	Durata	1° trimestre	3° trimestre	1° trimestre	3° trimestre	1° trimestre	3° trimestre
4 Linea 1 - NUORO (manutenzione no CdS)	708 g						
Verifica e validazione PE (DAP)	43 g						
Preparazione atti di gara (Invitalia)	43 g						
Pubblicazioni (Invitalia)	5 g						
Tempi per affidamento e avvio di urgenza (Invitalia)	90 g						
Avvio di urgenza (DAP) -ipotesi avvio nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti	0 g						
4 Svolgimento delle attività contrattuali	570 g						
Esecuzione lavori	540 g						
Collaudo in corso d'opera	540 g						

PLANIMETRIA: Intervento n.6**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Cc Agrigento				
Regione	Sicilia	Città	Agrigento	CUP	J42J22000080001


STATO DI FATTO:

Edifici o siti oggetto di intervento	Padiglione detentivo
Stato del procedimento	Completata la relazione a struttura ultimata è stato emesso il certificato di collaudo statico

STATO DI PROGETTO:

Tipologia intervento	Completamento del nuovo padiglione			
N. Posti detentivi aggiuntivi	150			
Importo complessivo dell'intervento (€)	6.5000.000			
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	18	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV TRIMESTRE 2026	

Nome attività	Durata	T-3	T-2	T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
4 Linea 1 - AGRIGENTO (con CdS)	665 g															
Sopralluoghi e predisposizione DIP (Invitalia)	90 g															
Preparazione atti di gara (Invitalia)	30 g															
Pubblicazioni (Invitalia)	5 g															
Tempi per affidamento e avvio di urgenza (Invitalia)	90 g															
Avvio di urgenza (DAP) -ipotesi avvio nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti	0 g															
4 Svolgimento delle attività contrattuali	480 g															
Indagini, rilievi e redazione PFTE	70 g															
Acquisizione autorizzazioni in CdS	60 g															
Progettazione esecutiva, verifica e validazione	90 g															
Esecuzione lavori	380 g															
Collaudo in corso d'opera	380 g															



PLANIMETRIA: Intervento n.7**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Ex caserma Barbetti				
Regione	Toscana	Città	Grosseto	CUP	J54C25000080001


STATO DI FATTO:

Edifici o siti oggetto di intervento	Parte del compendio immobiliare
Stato del procedimento	Predisposizione dei documenti di gare per indagini e rilievi

STATO DI PROGETTO:

Tipologia intervento	Recupero e rifunionalizzazione dell'ex Caserma Barbetti di Grosseto da destinare a "case di reinserimento sociale"		
N. Posti detentivi aggiuntivi	204		
Importo complessivo dell'intervento (€)	11.600.000		
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2026

Nome attività	Durata	T-3	T-2	T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Linea 1 - GROSSETO (con CdS)	665 g															
Sopralluoghi e predisposizione DIP (Invitalia)	90 g															
Preparazione atti di gara (Invitalia)	30 g															
Pubblicazioni (Invitalia)	5 g															
Tempi per affidamento e avvio di urgenza (Invitalia)	90 g															
Avvio di urgenza (DAP) -ipotesi avvio nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti	0 g															
Svolgimento delle attività contrattuali	480 g															
Indagini, rilievi e redazione PFTE	70 g															
Acquisizione autorizzazioni in CdS	60 g															
Progettazione esecutiva, verifica e validazione	90 g															
Esecuzione lavori	380 g															
Collaudo in corso d'opera	380 g															



7.2 Linea 2 – Ampliamenti delle strutture esistenti

Al fine di recuperare nuovi posti detentivi sono stati individuati n. 21 istituti dove è risultato possibile, in una prima fase, posizionare nuove strutture edilizie al fine di aumentarne la capacità ricettiva. La scelta è ricaduta su quegli istituti che all'interno della propria cinta muraria sono dotati ancora di spazi liberi in grado di ospitare le nuove strutture. Questa linea di attività prevede **1.944 posti** – derivanti dalla costruzione di 12 nuovi padiglioni e 9 strutture detentive modulari il cui costo stimato è di circa 232 milioni di euro. Rappresenta l'occasione di mettere in atto sia soluzioni innovative, attraverso l'utilizzo di moduli prefabbricati che possano essere realizzate in tempi rapidi sia all'interno delle cinte di alcuni istituti esistenti e sia attraverso la realizzazione di nuovi padiglioni detentivi.

In particolare, saranno trattate due differenti categorie:

- Moduli detentivi: trasportabili e smontabili, con assemblaggio in opera. L'intera struttura può contenere al massimo 24 posti detentivi. I nuovi istituti verranno collegati alla struttura esistente tramite corridoi di distribuzione al fine di garantire piena unità della struttura detentiva.
- Nuovi padiglioni: L'intera struttura può contenere 120 posti detentivi. La creazione di queste nuove strutture rappresenta un significativo contributo al miglioramento delle condizioni sia della popolazione detenuta che del personale preposto al controllo, avendo al proprio interno anche spazi dedicati ai servizi accessori.

Al fine di accelerare le procedure di realizzazione degli interventi, all'interno dei capitolati di gara, sarà previsto che l'impresa Affidataria e le eventuali imprese Subappaltatrici, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stabilita nel cronoprogramma di progetto, saranno tenuti contrattualmente all'esecuzione di tutti i lavori in numero 3 turni di 8 ore, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza e la rispondenza delle norme CCNL edili attualmente in vigore.

Affinché ciò sia possibile, nel rispetto delle esigenze di continuità di esercizio degli istituti penitenziari e delle stringenti correlate esigenze di sicurezza sarà inevitabilmente necessario uno straordinario sforzo organizzativo da parte dell'amministrazione penitenziaria.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi dei ventuno interventi con indicazione dei relativi istituti penitenziari. Tali interventi sono presentati in maniera analitica correlati dalle planimetrie con relativi stato di fatto e di progetto con esempi di cronoprogramma tipologico sia per i moduli e sia per i padiglioni.

N.	PRAP.	ISTITUTO PENITENZIARIO	OGGETTO	N.POSTI DET.	IMPORTO (€) *
1	CALABRIA	REGGIO CALABRIA ARGHILLA' CC	Nuova padiglione detentivo	240	30.000.000
2	CALABRIA	PALMI	Moduli detentivi **	24	2.000.000
3	CAMPANIA	SANTA MARIA CAPUA VETERE CC	Nuova padiglione detentivo	120	15.000.000
4	CAMPANIA	SECONDIGLIANO CC	Nuova padiglione detentivo	120	15.000.000
5	E.ROMAGNA-MARCHE	FERRARA CC	Nuova padiglione detentivo	120	15.000.000
6	E.ROMAGNA-MARCHE	REGGIO EMILIA CC-CR	Moduli detentivi **	48	4.000.000
7	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	L'AQUILA CC	Moduli detentivi **	48	4.000.000
8	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	FROSINONE	Moduli detentivi **	48	4.000.000
9	LOMBARDIA	PAVIA CC	Nuova padiglione detentivo	120	15.000.000
10	LOMBARDIA	MONZA CC	Nuova padiglione detentivo	120	15.000.000
11	LOMBARDIA	VOGHERA CC	Moduli detentivi **	48	4.000.000
12	LOMBARDIA	MILANO - OPERA	Moduli detentivi **	48	4.000.000
13	PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - LIGURIA	SALUZZO CR	Nuova padiglione detentivo	120	15.000.000
14	PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - LIGURIA	BIELLA	Moduli detentivi **	24	2.000.000
15	PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - LIGURIA	ALBA CR	Moduli detentivi **	48	4.000.000
16	PUGLIA - BASILICATA	TRANI CC	Nuova padiglione detentivo	120	15.000.000
17	SICILIA	AGRIGENTO	Moduli detentivi **	48	4.000.000
18	SICILIA	GELA CC	Nuova padiglione detentivo	120	20.000.000
19	SICILIA	TRAPANI CC	Nuova padiglione detentivo	120	15.000.000
20	TOSCANA - UMBRIA	PERUGIA CC	Nuova padiglione detentivo	120	15.000.000
21	VENETO - FVG - TA	ROVIGO CC	Nuova padiglione detentivo	120	15.000.000
		TOTALE		1.944	232.000.000

*Importi da quadro economico

** Ogni modulo detentivo è da 24 posti



7.2.1 Elenco interventi, risorse finanziate e durata (documento inviato dal DAP in data 31.12.2024)

N.	PRAP	ISTITUTO PENITENZIARIO	OGGETTO	N. POSTI DETENTIVI	IMPORTO (€)	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI
1	CALABRIA	REGGIO CALABRIA ARGHILLA' CC	Lavori di Ampliamento- Nuovo padiglione detentivo	240	30.000.000	IV TRIMESTRE 2026/2027
2		PALMI	Lavori di Ampliamento - Moduli detentivi	24	2.000.000	IV TRIMESTRE 2025
3	CAMPANIA	SANTA MARIA CAPUA VETERE CC	Lavori di Ampliamento- Nuovo padiglione detentivo	120	15.000.000	IV TRIMESTRE 2026/2027
4		SECONDIGLIANO CC	Lavori di Ampliamento- Nuovo padiglione detentivo	120	15.000.000	IV TRIMESTRE 2026/2027
5	EMILIA ROMAGNA - MARCHE	FERRARA CC	Lavori di Ampliamento- Nuovo padiglione detentivo	120	15.000.000	IV TRIMESTRE 2026/2027
6		REGGIO EMILIA CC-CR	Lavori di Ampliamento - Moduli detentivi	48	4.000.000	IV TRIMESTRE 2025
7	LAZIO - ABRUZZO - MOLISE	L'AQUILA CC	Lavori di Ampliamento - Moduli detentivi	48	4.000.000	IV TRIMESTRE 2025
8		FROSINONE	Lavori di Ampliamento - Moduli detentivi	48	4.000.000	IV TRIMESTRE 2025
9	LOMBARDIA	PAVIA CC	Lavori di Ampliamento - Nuovo padiglione detentivo	120	15.000.000	IV TRIMESTRE 2026/2027
10		MONZA CC	Lavori di Ampliamento - Nuovo padiglione detentivo	120	15.000.000	IV TRIMESTRE 2026/2027
11		VOGHERA CC	Lavori di Ampliamento - Moduli detentivi	48	4.000.000	IV TRIMESTRE 2025
12		OPERA	Lavori di Ampliamento - Moduli detentivi	48	4.000.000	IV TRIMESTRE 2025
13	PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - LIGURIA	BIELLA	Lavori di Ampliamento - Moduli detentivi	24	2.000.000	IV TRIMESTRE 2025
14		SALUZZO CR	Lavori di Ampliamento - Nuovo padiglione detentivo	120	15.000.000	IV TRIMESTRE 2026/2027
15		ALBA CR	Lavori di Ampliamento - Moduli detentivi	48	4.000.000	IV TRIMESTRE 2025
16	PUGLIA - BASILICATA	TRANI CC	Lavori di Ampliamento - Nuovo padiglione detentivo	120	15.000.000	IV TRIMESTRE 2026/2027
17	SICILIA	GELA CC	Lavori di Ampliamento - Nuovo padiglione detentivo	120	20.000.000	IV TRIMESTRE 2026/2027
18		TRAPANI CC	Lavori di Ampliamento - Nuovo padiglione detentivo	120	15.000.000	IV TRIMESTRE 2026/2027
19		AGRIGENTO	Lavori di Ampliamento - Moduli detentivi	48	4.000.000	IV TRIMESTRE 2025
20	TOSCANA - UMBRIA	PERUGIA CC	Lavori di Ampliamento - Nuovo padiglione detentivo	120	15.000.000	IV TRIMESTRE 2026/2027
21	VENETO - FVG - TA	ROVIGO CC	Lavori di Ampliamento - Nuovo padiglione detentivo	120	15.000.000	IV TRIMESTRE 2026/2027
	TOTALE			1.944	232.000.000	

7.2.2 Schede intervento

PLANIMETRIA: Intervento n.1



ANAGRAFICA PROGETTO:

Istituto	Reggio Calabria Arghilla Casa Circondariale				
Regione	Calabria	Città	Reggio Calabria Arghilla (RC)	CUP	J35D25000040001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	294
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Nuovo padiglione detentivo			
N. Posti detentivi aggiuntivi	240	Totale capienza	534	
Costo stimato dell'intervento (€)	30.000.000			
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22/34	Termine ultimazione lavori	IV trimestre 2026/2027	

PLANIMETRIA: Intervento n.2**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Palmi Casa Circondariale				
Regione	Calabria	Città	Palmi (RC)	CUP	J65D2500002000 1

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	141
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Moduli detentivi			
N. Posti detentivi aggiuntivi	24	Totale capienza	165	
Costo stimato dell'intervento (€)	2.000.000			
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	10	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2025	

PLANIMETRIA: Intervento n.3**ANAGRAFICA PROGETTO:**


Istituto	Santa Maria Capua Vetere Casa Circondariale				
Regione	Campania	Città	Santa Maria Capua Vetere CC	CUP	J95D25000030001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	818
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Nuovo padiglione detentivo			
N. Posti detentivi aggiuntivi	120	Totale capienza	938	
Costo stimato dell'intervento (€)	15.000.000			
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22/34	Termine ultimazione lavori <i>(prevista)</i>	IV trimestre 2026/2027	

PLANIMETRIA: Intervento n.4**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Secondigliano Casa Circondariale				
Regione	Campania	Città	Napoli	CUP	J65D25000030001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	1096
--------------------------------	------

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Nuovo padiglione detentivo			
N. Posti detentivi aggiuntivi	120	Totale capienza	1216	
Costo stimato dell'intervento (€)	15.000.000			
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22/34	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2026/2027	

PLANIMETRIA: Intervento n.5**ANAGRAFICA PROGETTO:**


Istituto	Ferrara Casa Circondariale				
Regione	Emilia-Romagna	Città	Ferrara	CUP	J75D2500000001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	244
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Nuovo padiglione detentivo			
N. Posti detentivi aggiuntivi	120	Totale capienza	364	
Costo stimato dell'intervento (€)	15.000.000			
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22/34	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2026/2027	

PLANIMETRIA: Intervento n.6**ANAGRAFICA PROGETTO:**


Istituto	Reggio Emilia Casa Circondariale e Casa di Reclusione				
Regione	Emilia-Romagna	Città	Reggio Emilia	CUP	J85D2500000001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	292
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Moduli detentivi		
N. Posti detentivi aggiuntivi	48	Totale capienza	340
Costo stimato dell'intervento (€)	4.000.000		
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	10	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2025

PLANIMETRIA: Intervento n.7**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	L'Aquila Casa Circondariale				
Regione	-Abruzzo	Città	L'Aquila	CUP	J15D25000040001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	228
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Moduli detentivi			
N. Posti detentivi aggiuntivi	48	Totale capienza	276	
Costo stimato dell'intervento (€)	4.000.000			
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	10	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2025	

PLANIMETRIA: Intervento n.8**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Frosinone Casa Circondariale				
Regione	Lazio	Città	Frosinone	CUP	J45D25000020001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	517
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Moduli detentivi		
N. Posti detentivi aggiuntivi	48	Totale capienza	565
Costo stimato dell'intervento (€)	4.000.000		
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	10	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2025

PLANIMETRIA: Intervento n.9**ANAGRAFICA PROGETTO:**


Istituto	Pavia Casa Circondariale				
Regione	Lombardia	Città	Pavia	CUP	J15D25000050001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	515
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Nuovo padiglione detentivo		
N. Posti detentivi aggiuntivi	120	Totale capienza	635
Costo stimato dell'intervento (€)	15.000.000		
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22/34	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2026/2027

PLANIMETRIA: Intervento n.10**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Monza Casa Circondariale				
Regione	Lombardia	Città	Monza	CUP	J55D25000020001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	411
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Nuovo padiglione detentivo			
N. Posti detentivi aggiuntivi	120	Totale capienza	531	
Costo stimato dell'intervento (€)	15.000.000			
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22/34	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2026/2027	

PLANIMETRIA: Intervento n.11**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Voghera Casa Circondariale				
Regione	Lombardia	Città	Voghera	CUP	J15D25000060001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	341
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Moduli detentivi		
N. Posti detentivi aggiuntivi	48	Totale capienza	389
Costo stimato dell'intervento (€)	4.000.000		
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	10	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2025

PLANIMETRIA: Intervento n.12**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Opera Casa di Reclusione				
Regione	Lombardia	Città	Milano-Opera	CUP	J45D25000030001


STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	918
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Moduli detentivi		
N. Posti detentivi aggiuntivi	48	Totale capienza	966
Costo stimato dell'intervento (€)	4.000.000		
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	10	Termine ultimazione lavori <i>(prevista)</i>	IV trimestre 2025

PLANIMETRIA: Intervento n.13



ANAGRAFICA PROGETTO:

Istituto	Biella Casa Circondariale				
Regione	Piemonte	Città	Biella (BI)	CUP	J45D25000040001


STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	392
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Moduli detentivi			
N. Posti detentivi aggiuntivi	24	Totale capienza	416	
Costo stimato dell'intervento (€)	2.000.000			
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	10	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2025	

PLANIMETRIA: Intervento n.14



ANAGRAFICA PROGETTO:

Istituto	Saluzzo Casa di Reclusione				
Regione	Piemonte	Città	Saluzzo	CUP	J15D25000070001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	424
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Nuovo padiglione detentivo			
N. Posti detentivi aggiuntivi	120	Totale capienza	544	
Costo stimato dell'intervento (€)	15.000.000			
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22/34	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2026/2027	

PLANIMETRIA: Intervento n.15



ANAGRAFICA PROGETTO:

Istituto	Alba Casa di Reclusione				
Regione	Piemonte	Città	Alba	CUP	J85D25000010001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	138
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Moduli detentivi			
N. Posti detentivi aggiuntivi	48	Totale capienza	186	
Costo stimato dell'intervento (€)	4.000.000			
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	10	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2025	

PLANIMETRIA: Intervento n.16



ANAGRAFICA PROGETTO:


Istituto	Trani Casa Circondariale				
Regione	Puglia	Città	Trani	CUP	J75D25000010001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	447
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Nuovo padiglione detentivo			
N. Posti detentivi aggiuntivi	120	Totale capienza	567	
Costo stimato dell'intervento (€)	15.000.000			
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22/34	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2026/2027	

PLANIMETRIA: Intervento n.17**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Gela Casa Circondariale				
Regione	Sicilia	Città	Gela	CUP	J35D25000050001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	48
--------------------------------	----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Nuovo padiglione detentivo			
N. Posti detentivi aggiuntivi	120	Totale capienza	168	
Costo stimato dell'intervento (€)	20.000.000			
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22/34	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2026/2027	

PLANIMETRIA: Intervento n.18



ANAGRAFICA PROGETTO:

Istituto	Trapani Casa Circondariale				
Regione	Sicilia	Città	Trapani	CUP	J95D25000040001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	555
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Nuovo padiglione detentivo				
N. Posti detentivi aggiuntivi	120			Totale capienza	675
Costo stimato dell'intervento (€)	15.000.000				
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22/34		Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2026/2027	

PLANIMETRIA: Intervento n.19**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Agrigento				
Regione	Sicilia	Città	Agrigento	CUP	J45D25000050001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	283
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Nuovi moduli detentivi		
N. Posti detentivi aggiuntivi	48	Totale capienza	331
Costo stimato dell'intervento (€)	4.000.000		
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	10	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2025

PLANIMETRIA: Intervento n.20**ANAGRAFICA PROGETTO:**

Istituto	Perugia Casa Circondariale				
Regione	Umbria	Città	Perugia	CUP	J95D25000050001

STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	363
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Nuovo padiglione detentivo		
N. Posti detentivi aggiuntivi	120	Totale capienza	483
Costo stimato dell'intervento (€)	15.000.000		
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22/34	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2026/2027

PLANIMETRIA: Intervento n.21



ANAGRAFICA PROGETTO:

Istituto	Rovigo Casa Circondariale				
Regione	Veneto	Città	Rovigo	CUP	J15D25000080001



STATO DI FATTO:

Capienza regolamentare attuale	209
--------------------------------	-----

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

Tipologia intervento	Lavori di ampliamento – Nuovo padiglione detentivo		
N. Posti detentivi aggiuntivi	120	Totale capienza	329
Costo stimato dell'intervento (€)	15.000.000		
Durata (in mesi) dell'intervento (a partire dall'approvazione del Programma)	22/34	Termine ultimazione lavori (prevista)	IV trimestre 2026/2027

7.2.3 Cronoprogramma Interventi - Moduli detentivi e Nuovi padiglioni



7.3 Linea 3 – Ottimizzazione camere e caserme della polizia penitenziaria

Le strutture presenti sul territorio nazionale sono insufficienti rispetto alla popolazione carceraria. Il dato relativo alla popolazione carceraria presente negli istituti detentivi è costantemente superiore, su scala nazionale, a quello della capacità regolamentare degli istituti stessi. Tale aspetto è reso ancora più critico dalla presenza, negli istituti carcerari, di camere ad uso detentivo non disponibili in quanto non agibili, con la conseguenza che la capacità realmente disponibile è di fatto minore rispetto a quella teorica regolamentare (già insufficiente rispetto alla popolazione presente), ed il sovraffollamento ancora più grave come si evidenzia nella seguente tabella:

MONITORAGGIO AI FINI DEL RECUPERO DEGLI SPAZI DETENTIVI NON DISPONIBILI						
PRAP.	CAPIENZA REGOLAMENTARE CALCOLATA			SPAZI DETENTIVI INAGIBILI		
	CAPIENZA	POSTI REGOLAMENTARI NON DISPONIBILI	POSTI REGOLAMENTARI DISPONIBILI	SUPERFICIE DETENTIVA IN MQ	MQ NON DISPONIBILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	MQ NON DISPONIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PIEMONTE VALLE D'AOSTA LIGURIA	5.270	333	4.937	41.708	2.299	469
LOMBARDIA	6.148	329	5.819	50.714	668	2.099
EMILIA ROMAGNA MARCHE	3.828	275	3.553	31.221	1.735	81
TRIVENETO	2.932	132	2.800	23.908	1.113	9
TOSCANA UMBRIA	4.501	623	3.878	36.964	1.978	3.225
LAZIO ABRUZZO MOLISE	7.382	789	6.593	59.281	3.252	2.792
CAMPANIA	6.173	590	5.583	45.740	2.307	1.880
PUGLIA BASILICATA	3.305	398	2.907	26.821	2.603	488
CALABRIA	2.711	113	2.598	19.828	1.045	0
SICILIA	6.439	590	5.849	47.626	1.930	2.412
SARDEGNA	2.614	305	2.309	18.293	558	1.347
TOTALE	51.303	4.477**	46.826	402.104	19.488	14.802

** Posti non disponibili: **2.560** riconducibili alla manutenzione ordinaria e **1.917** riconducibili alla manutenzione straordinaria

Come si evince nella tabella precedente risultano non disponibili circa 4.500 posti detentivi riferiti ai singoli Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP), di cui 2.560 riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria (la cui gestione rimarrà in capo al DAP nelle modalità attualmente in essere), e 1.917 riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria.

Alla luce dei dati, sopra presentati, si rende necessario abilitare uno strumento che consenta un rapido ripristino delle camere ad uso detentivo attualmente inagibili in quanto necessitanti di manutenzione straordinaria, e un immediato intervento nelle camere che, pur attualmente agibili, dovessero richiedere in futuro interventi di manutenzione straordinaria per i fisiologici processi di obsolescenza o per atti vandalici.

N.	Annualità	RISORSE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ISCRITTE NEL BILANCIO DAP (€)	RISORSE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISCRITTE NEL BILANCIO DAP (€)	TOTALE RISORSE (€)
1	Anno 2025	20.991.217	23.702.573 *	44.693.790
2	Anno 2026	20.834.673	27.866.004	48.700.677
3	Anno 2027	20.834.673	29.966.004	50.800.677
TOTALE		62.660.563	81.534.581	144.195.144

*dato al 01.02.2025

Questa linea di attività prevede di intervenire con l'ottimizzazione delle camere esistenti, attualmente non utilizzate all'interno delle carceri, tramite la possibilità di agire rapidamente in fase di opere di adeguamento degli stessi beneficiando di un Accordo Quadro costruito appositamente cui i singoli Provveditori possono attingere per l'individuazione e realizzazione delle specifiche attività. L'implementazione dei posti dei detenuti genererà la necessità di aumentare i posti per la polizia penitenziaria. Questa linea comprenderà sia l'aumento dei posti detentivi e sia la generazione dei posti per la polizia penitenziaria.

A tal fine il Commissario, avvalendosi di Invitalia, provvederà a progettare e pubblicare procedure di gara, aggregate e flessibili, finalizzate a selezionare operatori economici in grado di attuare interventi di manutenzione straordinaria, ivi inclusi interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, purché comunque necessari per il ripristino delle camere chiuse presenti negli istituti dislocati nelle aree di competenza dei singoli PRAP.

Le procedure di gara avranno ad oggetto l'aggiudicazione di Accordi Quadro e saranno suddivise in lotti geografici e prestazionali. Il CUP riferibile alla linea di intervento 3 è il J55D25000030001. Entro il 31

dicembre 2025 il commissario adotta un atto ricognitivo con il dettaglio dei singoli interventi e relativo corredo informativo trasmettendolo per conoscenza al MEF.

Gli Accordi Quadro saranno resi disponibili ai PRAP alle altre strutture del DAP e del DGMC che, in funzione della tipologia/valore dell'intervento di manutenzione, possono assumere il ruolo di stazione appaltante.

Al fine di minimizzare, in ogni momento, il numero di camere ad uso detentivo non disponibili, il perimetro di riferimento degli interventi di manutenzione straordinaria potrà riguardare anche le camere inagibili destinate alla polizia penitenziaria, nonché ulteriori spazi degli istituti carcerari, la cui eventuale inagibilità dovesse direttamente riflettersi nella chiusura di camere ad uso detentivo.

Gli Accordi Quadro avranno durata pluriennale, ed oltre a permettere la ristrutturazione delle camere non disponibili al momento dell'attivazione degli stessi, potranno consentire ai PRAP di intervenire con interventi di manutenzione straordinaria sulle camere che, pur disponibili al momento della stipula degli Accordi Quadro, dovessero via via divenire inagibili per i fisiologici processi di deterioramento o per atti vandalici. Gli Accordi Quadro saranno calibrati e dimensionati in modo da coprire tali fabbisogni nei limiti dei 4 anni fissati dalla normativa comunitaria applicabile (articolo 33, comma 1, ultimo periodo, Direttiva 2014/24/UE).


Sulla base dei dati storici del Ministero della Giustizia, è possibile stimare l'importo medio di manutenzione straordinaria in € 1.500 a mq. Considerando la superficie delle camere attualmente chiuse (pari a 14.802 mq) che necessitano di manutenzione straordinaria, l'importo della manutenzione straordinaria accelerata tramite Accordi Quadro porterà a concentrare nel biennio 2025-2026 un impegno finanziario pari a 32 milioni di euro¹⁰.

Le procedure di gara per la conclusione di Accordi Quadro con molteplici operatori economici saranno articolate in lotti geografici (riconducibili ai singoli Provveditorati) e a sub-lotti prestazionali (relativi alle prestazioni di manutenzione straordinaria strutturali e non strutturali, ed ai servizi tecnici di progettazione e direzione lavori / CSE, verifica della progettazione, collaudo). Nelle fasi di gara saranno adottate tutte le misure di accelerazione consentite dai poteri derogatori esercitati dal Commissario. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi, una volta finalizzata la graduatoria, sarà possibile, mediante esercizio dei poteri derogatori, procedere all'aggiudicazione, avviare le verifiche e sottoscrivere il verbale di avvio in via d'urgenza dell'Accordo Quadro con gli aggiudicatari, nelle more del completamento delle verifiche di moralità e di capacità tecnico-professionale e tecnico-economica. In esito alla procedura, ogni PRAP

¹⁰ Considerando una maggiorazione del 20% dell'importo necessaria per coprire i fabbisogni manutentivi delle camere per la polizia penitenziaria insieme ad un'ulteriore 5 % come tasso di obsolescenza delle camere.

potrà attivare, per ogni fase prestazionale, l'operatore economico aggiudicatario delle singole prestazioni necessarie per attuare gli interventi di pertinenza, e disporre l'immediato avvio alle attività.

7.3.1 Cronoprogramma Procedurale – Accordo Quadro



Al fine di accelerare le procedure di realizzazione degli interventi, all'interno dei capitolati di gara, sarà previsto che l'impresa Affidataria e le eventuali imprese Subappaltatrici, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stabilita nel cronoprogramma di progetto, saranno tenuti contrattualmente all'esecuzione di tutti i lavori in numero 3 turni di 8 ore, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza e la rispondenza delle norme CCNL edili attualmente in vigore.

Affinché ciò sia possibile, nel rispetto delle esigenze di continuità di esercizio degli istituti penitenziari e delle stringenti correlate esigenze di sicurezza sarà inevitabilmente necessario uno straordinario sforzo organizzativo da parte dell'amministrazione penitenziaria.

7.4 Linea 4 – Piattaforma digitale nazionale per il censimento delle strutture penitenziarie e potenziale valorizzazione di alcuni degli stessi

Il patrimonio immobiliare afferente all'edilizia penitenziaria risulta essere composto da asset molto eterogenei tra di loro, che riflettono la lunga storia del sistema carcerario e i limiti degli interventi di modernizzazione. Molte carceri italiane si trovano in edifici storici, come ex conventi, castelli, fortezze o palazzi adattati all'uso penitenziario (es. Regina Coeli a Roma, San Vittore a Milano, Poggioreale a Napoli, Ucciardone a Palermo). Questi edifici spesso hanno problemi strutturali e non sono stati progettati per le esigenze moderne. Negli anni '60-'70, si costruirono nuove carceri per far fronte all'aumento della popolazione carceraria. Questi edifici erano progettati con criteri funzionali che risultano oggi obsoleti e inadatti alle esigenze di umanizzazione della pena, oltre a soffrire di problemi di sovraffollamento e carenza di manutenzione.

Come meglio descritto nel seguito, è evidente che la linea di attività proposta traguarderà prospetticamente tempi che vanno oltre il mandato del Commissario, ma che si ritiene sia necessario introdurre, anche per allineare il sistema carcerario italiano agli standard europei promossi anche con il PNRR, che dedica oltre 40 Miliardi di Euro ¹¹in Italia alle Misure relative alla digitalizzazione delle PA, alla *cybersecurity* e a tematiche correlate.

Nell'ambito del processo di censimento ci si attiverà, inoltre, per definire un portafoglio di edilizia penitenziaria che possa entrare in un processo di trasformazione/valorizzazione, con l'obiettivo di permettere una segmentazione del prodotto "edilizia penitenziaria" anche in base al periodo detentivo.

La realizzazione della piattaforma digitale per il censimento e la gestione degli asset afferenti l'edilizia penitenziaria si articolerà in tre step principali, su un arco temporale di tre anni (2025/2027):

1. Ricognizione del patrimonio esistente – implementazione piattaforma digitale
2. Avvio della piattaforma con funzionalità gestionali
3. Avvio del processo di valorizzazione/sostituzione

Il CUP relativo alla specifica Linea di intervento è il J55D25000040001.

¹¹ Fonte: Italia Domani - [Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Missioni - Italia Domani](#)

7.4.1 Step 1: Ricognizione del patrimonio esistente – implementazione piattaforma digitale (2025)

È quindi evidente che per poter agire in modo efficace, efficiente e lungimirante nel tentativo di migliorare le condizioni delle strutture carcerarie esistenti, nonché al fine di progettarne di nuove, con lo scopo di migliorare le condizioni di permanenza della popolazione carcerata, è indispensabile partire da una chiara conoscenza del patrimonio esistente, tramite:

- la ricognizione sulla consistenza del patrimonio stesso, specificatamente per quanto riguarda gli elementi dimensionali e costruttivi;
- il reperimento, la catalogazione e la messa a disposizione (degli organi competenti) di tutta la documentazione tecnica esistente.

Il Commissario propone quindi, all'interno del presente Programma di inserire un'attività (sistematica ed estesa a tutte le strutture carcerarie) di censimento della documentazione esistente, così che possa essere in prima battuta raccolta, catalogata e caricata su una piattaforma digitale che possa supportare efficacemente le strutture competenti.

Tale finalità richiede però un approccio articolato in 2 momenti, da completare ambedue entro dicembre 2025:

- a) fase A) preparatoria: selezione una piattaforma digitale (idonea a costituire, in prima battuta, un *repository* documentale, ma possa essere in un secondo momento implementata ai fini della gestione e programmazione manutentiva nonché come strumento di interfaccia con eventuali soggetti interessati a procedere ad una valorizzazione degli immobili e definizione di standard e regole per la successiva fase b);
- b) fase B) operativa: acquisizione della conoscenza puntuale della documentazione esistente e possibilità di integrare quella mancante su piattaforma. A tal fine dovranno essere selezionate delle società (*provider*) che materialmente recuperino, analizzino e carichino, sempre coadiuvate con dalle strutture competenti del DAP e del DGMC su piattaforma la documentazione tecnica e amministrativa recuperata, organizzando l'architettura della stessa.

Entrambi i due *stream* di attività verranno messe a terra a seguito di gare ad evidenza pubblica, gestite da stazione appaltante identificata a tale scopo dal Commissario, fornendo le specifiche idonee a selezionare sul mercato i prodotti e i fornitori con le soluzioni ottimali.

Per quanto concerne la selezione della piattaforma (fase preparatoria), la soluzione tecnologica che la Struttura Commissariale ha intenzione di selezionare deve rispondere a requisiti di gestione integrata e *data-driven*, di tutti gli aspetti di *repository, property, asset e facility management* riferiti ad un portafoglio di asset immobiliari (terreni ed immobili).




Figura 3: ANNO 2025 - Timeline Step 1: fase preparatoria (“Fase A”) e fase operativa (“Fase B”)

7.4.2 Step 2: Avvio della piattaforma con funzionalità gestionali (2026)

Si premette che la proprietà della piattaforma digitale sarà del DAP e la verifica circa la correttezza delle informazioni in essa contenute, nonché la riservatezza delle stesse sarà a cura e sotto la responsabilità esclusiva del DAP stesso.

Ne consegue che solo il personale del DAP potrà inserire e/o modificare i dati raccolti secondo le procedure definite dall’amministrazione titolare.

Traguardando il medio periodo (da gennaio 2026), la proposta prevede l’avvio della piattaforma digitale che gestisca l’iter procedurale connesso alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli asset, nonché il monitoraggio costante e periodico delle condizioni di sicurezza (periodo di validità delle certificazioni, manutenzioni programmate su impianti, eventuale nomina e rinnovo di figure quali i responsabili amianto etc.).

Anche questo step (fase evolutiva) può essere suddiviso in 2 sotto-fasi, da implementare, una volta definito il perimetro degli asset da gestire e di quelli da dismettere, solo sui primi:

Fase evolutiva “Fase C” - implementazione di processi gestionali di base

Fase evolutiva “Fase D” - implementazione di processi gestionali avanzati

Fase Evolutiva D1:

- Mappatura dell'architettura impiantistica su piattaforma Bim

Fase Evolutiva D2:

- Implementazione di un applicativo finalizzato alla digitalizzazione dei processi manutentivi.

Fase Evolutiva D3:

- Implementazione di un applicativo finalizzato alla gestione a distanza degli impianti tecnici: l'applicativo dovrà permettere accensione, spegnimento e regolazione dei singoli apparati




Figura 4: ANNO 2026 - Timeline: fasi evolutive C e D

7.4.3 Step 3: Avvio del processo di valorizzazione/sostituzione (2026/2027)

Traguardando il lungo periodo (indicativamente da gennaio 2027), costituzione di un *set* documentale adeguato alla strutturazione di un processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare carcerario, che possa prevedere la sostituzione di alcuni *asset* con strutture più moderne costruite allo scopo e la contestuale riqualificazione e trasformazione delle carceri obsolete anche attraverso il coinvolgimento – in una logica di partenariato - di operatori ed investitori istituzionali, con l'obiettivo di utilizzare la leva della valorizzazione immobiliare per il recupero di ulteriori risorse finanziarie da destinare alla costruzione delle nuove strutture penitenziarie.

7.4.3.1 Ottimizzazione delle tempistiche

Si ritiene che sia possibile ottimizzare le tempistiche legate al processo di valorizzazione, organizzando le stesse in parallelo alla fase evolutiva (Fasi C e D).

Nello specifico, a conclusione della ricognizione del patrimonio e del censimento del corredo documentale previsto nel primo anno, dovrebbe essere possibile identificare le strategie di valorizzazione (in alternativa alla messa in gestione) per ognuno degli asset.




Figura 5: ANNO 2025/2027 - Timeline ottimizzato

8 Conclusioni

Il presente Programma muove dalla rilevazione della popolazione carceraria in rapporto alla capienza regolamentare delle strutture esistenti, dalla quale è emerso un deficit di posti detenuti, al 31.12.2024, pari a circa 10.500.

Attraverso lo sviluppo di quattro differenti linee di attività – basate sull'accelerazione di interventi già programmati o in corso, sull'ampliamento di strutture esistenti, sull'ottimizzazione di camere di detenzione e di caserme nonché sulla creazione di una piattaforma digitale per la gestione e la programmazione tecnico-economica delle strutture penitenziarie – il Programma prevede la realizzazione e la messa in funzione, nel triennio 2025/2027, di oltre 4.600 nuovi posti detenuti, con una spesa di circa € 300 mln.

Il Programma si iscrive nell'ambito di un quadro più complesso, posto che deve necessariamente tenersi conto degli interventi già programmati da parte dei competenti Ministeri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Difatti, l'azione del Commissario Straordinario non può che raccordarsi con l'azione delle amministrazioni competenti, in via ordinaria, alla gestione, manutenzione e realizzazione delle infrastrutture carcerarie e ciò anche in considerazione della durata, inevitabilmente limitata, del mandato commissariale.

L'attuazione degli interventi previsti nel Programma, unitamente a quelli già programmati o in corso di realizzazione da parte del Ministero della Giustizia (Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria – DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – DGMC) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed integralmente finanziati, potrebbero portare alla realizzazione, nel triennio 2025-2027, di oltre 10.900 nuovi posti detenuti con una spesa complessiva di oltre € 1,3 mld, come rappresentato nelle tabelle che seguono, rispondendo al deficit rilevato all'atto della redazione del presente Programma e risultando quindi adeguate al raggiungimento dello scopo principale dello stesso, corrispondente a un diffuso bisogno sociale, di miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti.

8.1 Posti detentivi complessivi al 31.12.2024 con incremento interventi del Programma del Commissario 2025-2027

PRAP*	Regioni	N. istituti esistenti	Capienza regolamentare attuale	Presenze detenuti al 31.12.2024	Delta posti per PRAP	LINEA 1 - DAP Interventi Programmati/in corso (Utilizzo Poteri Commissariali)	LINEA 2 - DAP Ampliamenti Strutture Esistenti	LINEA 3 – DAP/POLIZIA PENITENZIARIA: Ottimizzazione Camere e Caserme Manutenzione Straordinaria	Incremento posti
PUGLIA – BASILICATA	Puglia	11	2943	4355	1503	80	120		
	Basilicata	3	368	459					
TRIVENENTO	Friuli VG	5	484	689	955				
	Trentino AA	2	510	476					
	Veneto	9	1938	2722			120		
LOMBARDIA	Lombardia	19	6148	8840	2692		336		
LAZIO- ABRUZZO- MOLISE	Abruzzo	8	1830	2057	1717		96		
	Lazio	14	5282	6665		100			
	Molise	3	270	377					
EMILIA ROMAGNA	Emilia-Romagna	10	2988	3820	945	36	168		
	Marche	6	840	953					
CAMPANIA	Campania	15	6176	7496	1320	150	240		
TOSCANA - UMBRIA	Toscana	16	3162	3209	324	204			
	Umbria	4	1339	1616			120		
PIEMONTE- LIGURIA- VALLE D'AOSTA	Liguria	6	1110	1334	655				
	Piemonte	13	3979	4450			192		
	Valle d'Aosta	1	181	141					
CALABRIA	Calabria	12	2711	2977	266		264		
SICILIA	Sicilia	23	6439	6936	497	150	288		
SARDEGNA	Sardegna	10	2614	2289	-325	88			
TOTALE		190	51.312	61.861	10.549	808	1.944	1.917**	4.669
Importo (€)						37.100.000	232.000.000	32.000.000	301.100.000

* Vista Provveditorati

** Totale dei posti regolamentari non disponibili riconducibili alla manutenzione straordinaria

**8.2 Posti detentivi complessivi al 31.12.2024 con incremento interventi in corso/programmati a cura del
DAP/DGMC/MIT/Commissario anni 2025-2027**

PRAP*	Regioni	N. istituti esistenti	Capienza regolamentare attuale	Presenze detenuti al 31.12.2024	Delta posti per PRAP	LINEA 1 -DAP Interventi Programmati/ In Corso	LINEA 2 - DAP Ampliamenti Strutture Esistenti	Posti detentivi per manutenzione ordinaria e straordinaria	Posti detentivi interventi programmati/ in corso MIT	Posti detentivi interventi programmati/ in corso DAP e DGMC	Incremento posti
PUGLIA - BASILICATA	Puglia	11	2943	4355	1503	80	120	398			
	Basilicata	3	368	459							
TRIVENENTO	Friuli VG	5	484	689	955			132			
	Trentino AA	2	510	476							
	Veneto	9	1938	2722			120				
LOMBARDIA	Lombardia	19	6148	8840	2692		336	329			
LAZIO- ABRUZZO- MOLISE	Abruzzo	8	1830	2057	1717		96	789			
	Lazio	14	5282	6665		100					
	Molise	3	270	377							
EMILIA ROMAGNA	Emilia Romagna	10	2988	3820	945	36	168	275			
	Marche	6	840	953							
CAMPANIA	Campania	15	6176	7496	1320	150	240	590			
TOSCANA - UMBRIA	Toscana	16	3162	3209	324	204		623			
	Umbria	4	1339	1616			120				
PIEMONTE- LIGURIA- VALLE D'AOSTA	Liguria	6	1110	1334	655			333			
	Piemonte	13	3979	4450			192				
	Valle d'Aosta	1	181	141							
CALABRIA	Calabria	12	2711	2977	266		264	113			
SICILIA	Sicilia	23	6439	6936	497	150	288	590			
SARDEGNA	Sardegna	10	2614	2289	-325	88		305			
TOTALE		190	51.312	61.861	10.549	808	1.944	4.477**	3.388	228	10.845
Importo (€)						37.100.000	232.000.000	94.660.563	440.922.060	541.674.854	1.350.857.477

*Vista Provveditorati

**Totale dei posti regolamentari non disponibili riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria